



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»**

(АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»)

ул. Брестская, 51. г. Хабаровск, Хабаровский край,  
Российская Федерация, 680011  
Тел.: (4212) 41-74-01, факс: (4212) 41-74-41  
E-mail: info@gazdv.ru

ОГРН 1022701128317, ИНН 2722010548, КПП 272201001

*22.03.2019* № *45-12-01-08/1432*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*О предоставлении информации о  
реализации Программы развития  
газоснабжения и газификации Хабаровского края*

**Председателю постоянного комитета по  
вопросам строительства, жилищно-  
коммунального хозяйства и топливно-  
энергетического комплекса  
Законодательной Думы  
Хабаровского края**

**С.А. Сокуренко**

**Уважаемый Сергей Алексеевич!**

В ответ на Ваш запрос от 20.02.2019 № 51.26-564 направляю информацию о реализации Программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края.

Приложение: Информация о реализации Программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на 4 л. в 1 экз.

**Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству и  
инвестициям**

**А.Г. ШИТЦ**

Р.В. Зубань  
+7 (4212) 41-74-17 доб. 64356

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
ВХОД № *1909-5.1.26*  
" *22* " *03* 20*19* г.

## Информация о реализации Программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края

| № п/п   | Наименование объекта  | Информация о ходе реализации объекта, проблемные вопросы  |
|---|---|---|
| <b>Программа развития газоснабжения и газификации Хабаровского края</b> |   |   |
| 1   | <p>«Газопровод межпоселковый от ГРС Селихино - с. Селихино Хабаровского края», код стройки 27/184-1</p>                                 | <p>Инженерные изыскания выполнены в полном объеме. Сбор исходно-разрешительной документации (далее – ИРД) завершен.</p> <p>Проект планировки (далее – ППТ) и проект межевания территории (далее – ПМТ) разработаны и утверждены Распоряжением Правительства Хабаровского края от 06.07.2017 № 443-рп. Однако, на основании выданных технических условий (далее – ТУ) ООО «Газпром трансгаз Томск» и КГКУ «Хабаровскуправтодор», а также с целью соблюдения требований действующей нормативно-технической документации были внесены изменения в проектную документацию по данному объекту: часть проектируемого газопровода выходит за границ земельного участка, испрашиваемого для строительства объекта в соответствии с ППТ и ПМТ. Вследствие чего возникла необходимость внесения изменений в утвержденную документацию по планировке территории.</p> <p>На данный момент ведутся работы по подготовке пакета документов, необходимого для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на право осуществления корректировки ППТ и ПМТ.</p>  |
| 2   | <p>«Газопровод межпоселковый от ГРС Селихино - пос. Парин - с. Дашпы Комсомольского района Хабаровского края», код стройки 27/185-1</p> | <p>Инженерные изыскания выполнены в полном объеме. Сбор ИРД завершен.</p> <p>ППТ и ПМТ разработаны и утверждены Распоряжением Правительства Хабаровского края от 20.07.2017 № 479-рп. Однако, в связи с получением обновленных ТУ от КГКУ «Хабаровскуправтодор» на пересечение и параллельное следование с автодорогой необходимо вносить изменения в проектную документацию по рассматриваемому объекту в части изменения прохождения трассы газопровода в месте пересечения с автомобильной дорогой. Вследствие чего, возникает необходимость корректировки ППТ и ПМТ. На данный момент корректировка документации по планировке территории завершена, ППТ и ПМТ направлены на согласования в Администрации пос. Парин, с. Дашпы, Комсомольского муниципального района и Министерство природных ресурсов Хабаровского края. По завершению согласования документация будет направлена в Министерство строительства Хабаровского края на утверждение. Планируемый срок утверждения ППТ и ПМТ – апрель 2019 года.</p> <p>Кадастровые работы по данному объекту приостановлены в связи с необходимостью внесения изменений в ППТ и ПМТ.</p> <p>Разработка проектной документации лесного участка завершена.</p> <p>Кроме того, в ходе реализации объекта АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» столкнулось с трудностями в согласовании прохождения трассы по землям Министерства обороны Российской Федерации: Дальневосточным территориальным управлением обороны Российской Федерации: Министерства обороны Российской Федерации (г. Хабаровск) подготовлен проект приказа «О согласии на заключение соглашения об</p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>установлений сервитута» и направлен письмом от 31.07.2018 в Департамент имущественных отношений Министерства обороны в г. Москва для принятия окончательного решения по данному вопросу. До настоящего времени решение не принято.</p>   | <p>Проектно-изыскательские работы по данным объектам приостановлены в связи с переносом газораспределительной станции (далее – ГРС) в с. Софийское и, как следствие, начала проектирования нового объекта газификации.</p> | <p>Инженерные изыскания выполнены в полном объеме. Сбор ИРД завершен на 90%. ППТ и ПМТ разработаны и утверждены распоряжением Правительств Хабаровского края от 20.07.2017 № 838. Согласно требований действующей нормативно-технической документации проектная документация по данному объекту была откорректирована в части изменения места расположения ГРС «Селихино». Вследствие чего, требуется внесение изменений в ППТ и ПМТ.</p> <p>На данный момент ведутся работы по подготовке пакета документов, необходимого для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на право осуществления корректировки ППТ и ПМТ.</p>   |
| <p>3<br/>«Газопровод межпоселковый от ГРС Калиновка – с. Софийское Ульчского района Хабаровского края», код стройки 27/450-1</p> <p>4<br/>«Газопровод-отвод и ГРС Калиновка Хабаровского края», код стройки 27/449-1</p> <p>5<br/>«Газопровод-отвод и ГРС Селихино Хабаровского края», код стройки 27/183-1</p> | <p>6<br/>«Газопровод межпоселковый к с. Новый Мир с отводом на п. Молодежный Комсомольского района Хабаровского края», код стройки 27/448-1</p>  | <p>Инженерные изыскания выполнены в полном объеме. Сбор ИРД завершен. ППТ и ПМТ разработаны и утверждены распоряжением Министерства строительства Хабаровского края от 11.03.2019 № 44.</p> <p>Проектная документация загружена на государственную экспертизу 06.02.2019. Планируемый срок получения положительного заключения – апрель 2019 года.</p> <p>Ведутся работы по подготовке пакета документов, необходимого для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на право производства кадастровых работ.</p> <p>В ходе реализации объекта АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» столкнулось с трудностями в согласовании прохождение трассы по землям Министерства обороны Российской Федерации: согласие на заключение соглашения об установлении сервитута от Министерства получено – Приказы от 08.10.2018 № 2557 и 2558. Однако, в данных приказах Министерство выражает согласие на установление сервитута в интересах АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Таким образом, соглашение об установлении сервитута на искомые земельные участки может быть заключено только между Министерством обороны и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». При этом, инвестором строительства рассматриваемого объекта является ООО «Газпром межрегионгаз», соответственно соглашение должно быть заключено между Министерством и ООО «Газпром межрегионгаз». В итоге, требуется внесение соответствующих изменений в Приказы Министерства обороны.</p> |

| II Программа газификации Хабаровского края, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспорту газом сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» |  |
|---|--|
| 1   | <p>«Распределительный газопровод среднего давления для газификации частных жилых домов от ГРП-1 с. Ильинка Хабаровского муниципального района. 1 очередь строительства»</p> <p>Производство проектно-изыскательских работ находится в завершающей стадии. Планируемый срок завершения работ – 30.04.2019.</p>  |
| 2   | <p>«Распределительный газопровод среднего давления для газификации частных жилых домов от ГРП-1 с. Ильинка Хабаровского муниципального района. 2 очередь строительства»</p> <p>Ведутся работы по подготовке пакета документов, необходимого для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на право проведения инженерных изысканий. Планируемый срок завершения проектно-изыскательских работ – декабрь 2019 года.</p>                                       |
| 3   | <p>«Распределительный газопровод для газификации микрорайона Красная речка г. Хабаровск. I очередь строительства ГРП № 92 газопровод среднего давления в ул. Архаринская, Барабинская, Красноводская, Парфенова»</p> <p>Ведутся работы по подготовке пакета документов, необходимого для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на право проведения инженерных изысканий. Планируемый срок завершения проектно-изыскательских работ – июнь 2019 года.</p> |
| 4   | <p>«Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-1 с. Ильинка Хабаровского муниципального района»</p> <p>По данным объектам осуществляется проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на право производства строительно-монтажных работ. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2019 года.</p>  |
| 5   | <p>«Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов от ГРП-1 с. Ильинка Хабаровского района Хабаровского края»</p>   |
| 6   | <p>«Газопровод высокого давления 0,6 МПа до ГРП-5 в мкр. Мылки г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края»</p> <p>Ведутся проектно-изыскательские работы. Срок выполнения работ увеличен ввиду корректировки трассы газопровода.</p>  |
| 7   | <p>«Газопровод высокого давления к ГРПШ-2 п. Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского края»</p> <p>Ведутся работы по подготовке пакета документов, необходимого для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на право производства строительно-монтажных работ. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2019 года.</p>  |
| 8   | <p>«Газопровод высокого давления до ГРП-4 по пр. Копылова г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края»</p> <p>Ведутся работы по актуализации инженерных изысканий и корректировке проектной документации в части включения дополнительных объемов по предложению Администрации г. Комсомольск-на-Амуре.</p>  |
| 9   | <p>«Распределительный газопровод низкого давления по ул. Лесная п. Ягодный Комсомольского района Хабаровского края»</p> <p>По данным объектам конкурсные процедуры по определению подрядной организации на право производства строительно-монтажных работ завершены. Процедура признана несостоявшейся. Осуществляется заключение прямого договора на производство строительно-монтажных работ. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2019 года.</p>                             |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 10 | «Распределительный газопровод для газификации жилых домов по ул. Хетагуровская в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края»                             |  |
| 11 | «Распределительный газопровод для газификации жилых домов с. Матвеевка Хабаровского края»  | Необходима корректировка Программы газификации Хабаровского края, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», для строительства объекта в I этап за 1 год с последующей компенсацией затрат. |
| 12 | «Распределительный газопровод для газификации жилых домов в границах улиц Сельская, Горная, Соколинская п. Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края» | Ведутся строительно-монтажные работы. Планируемый срок завершения работ – октябрь 2019 года.   |
| 13 | «Распределительный газопровод низкого давления в границах улиц Таёжная, Чихачева, Южная п. Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края»                 | Ведутся строительно-монтажные работы. Планируемый срок завершения работ – август 2019 года.  |
| 14 | «Газификация с. Аван Вяземского муниципального района Хабаровского края»   | Производство строительно-монтажных работ завершено. Пуск газа будет осуществлен после ввода в эксплуатацию ГРС «Вяземский».  |

**Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству и инвестициям  
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»**



**А.Г. Шитц**