



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
ПАЛАТА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

Фрунзе ул., 72, г. Хабаровск, 680002  
Тел. (4212) 47-98-02. Факс (4212) 47-98-16.  
E-mail: [ksp@ksp27.ru](mailto:ksp@ksp27.ru), <http://www.ksp27.ru>  
ОКПО 30932830, ОГРН 1112721011248  
ИНН/КПП 2721188553/272101001

Председателю Законодательной  
Думы Хабаровского края  
С.Л. Луговскому

25.06.2019 № 489/3-54

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении отчета по  
результатам контрольного  
мероприятия

Уважаемый Сергей Леонидович!

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Хабаровского края (далее – край) на 2019 год проведено контрольное мероприятие на предмет законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств краевого бюджета, выделенных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в Хабаровском крае, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.

Объектами контроля являлись министерство здравоохранения края, краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения края (далее – КГБУЗ «ККЦО»), краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения края (далее – КГБУЗ «ККБ №1») и краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика министерства строительства края (далее – КГКУ «Служба заказчика»).

Проверяемым периодом деятельности объектов контроля являлся 2018 год.

На реализацию мероприятия «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии» (далее - Мероприятие) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» (далее – Подпрограмма) государственной программы края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» (далее – Государственная программа), утвержденной Постановлением Правительства края от 22 октября 2013 года № 350-пр, на 2018 год предусмотрены расходы за счет средств краевого бюджета в сумме 634 480,00 тыс. рублей, в том числе:

министерству здравоохранения края - 84 480,00 тыс. рублей;

министерству строительства края – 550 000,00 тыс. рублей.

010520



Х. н. т. 2017 г. Зак. 616. Тираж 5000 экз.

Объем субсидии учреждениям здравоохранения края утвержден министерством здравоохранения края исходя из утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 2018 год в размере 84 548,36 тыс. рублей, в том числе на:

- обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии в размере 59 000,00 тыс. рублей, в том числе: КГБУЗ «ККБ № 1» - 12 000,00 тыс. рублей, КГБУЗ «ККЦО» - 47 000,00 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы КГБУЗ «ККЦО» в размере 25 548,36 тыс. рублей, в том числе:

на проведение капитального ремонта недвижимого имущества в размере 15 048,36 тыс. рублей;

на приобретение особо ценного движимого имущества в размере 10 500,00 тыс. рублей.

С учетом экономии, сложившейся по результатам торгов, проведенных учреждениями, министерством здравоохранения края подведомственным учреждениям предоставлены субсидии на иные цели на общую сумму 77 871,06 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии в размере 58 532,71 тыс. рублей;

проведение капитального ремонта недвижимого имущества в размере 10 346,01 тыс. рублей;

приобретение особо ценного движимого имущества в размере 8 992,34 тыс. рублей.

С целью проведения стандартизированной пролонгированной терапии КГБУЗ «ККБ № 1» и КГБУЗ «ККЦО» определены уполномоченными учреждениями по организации проведения закупки дорогостоящих лекарственных препаратов для больных онкологическими заболеваниями на 2018 год.

Обеспечение больных дорогостоящими лекарственными препаратами для проведения стандартизированной пролонгированной терапии в рамках Государственной программы в 2018 году указанными учреждениями осуществлялось в соответствии с Порядком лекарственного обеспечения больных онкологическими заболеваниями для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.

Проверкой расходования учреждениями лекарственных препаратов в 2018 году нарушений не установлено. Назначение онкологическим больным дорогостоящих лекарственных препаратов, приобретенных учреждениями в 2018 году за счет средств краевого бюджета, осуществлено на основании решений врачебной комиссии и осмотров лечащих врачей. Согласно выписным эпикризам из историй болезни больных, получавших в 2018 году дорогостоящие лекарственные препараты, больным онкологическими заболеваниями проведено лечение лекарственными препаратами в объемах, указанных в назначениях.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в 2018 году онкологические больные, находившиеся в 2018 году на лечении в учреждениях, обеспечивались дорогостоящими лекарственными препаратами для проведения стандартизированной пролонгированной терапии также за счет иных источников (средств обязательного медицинского страхования и средств приносящей доход деятельности) в размере 46 501,51 тыс. рублей.

Кассовые расходы на проведение капитального ремонта здания КГБУЗ «ККЦО» в 2018 году составили 7 403,36 тыс. рублей, в том числе: на проведение капитального ремонта приточных вентиляционных систем на сумму 2 934,60 тыс. рублей, на выполнение работ по модернизации системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией на сумму 4 468,76 тыс. рублей.

Работы по капитальному ремонту лифтового оборудования в терапевтическом корпусе, выполненные ООО «СТРОЙЛИФТМОНТАЖ» ненадлежащим образом, КГБУЗ «ККЦО» к оплате не приняты. Денежные средства в размере 2 942,65 тыс. рублей возвращены учреждением министерству здравоохранения края в 2019 году в установленном порядке.

Кассовые расходы на приобретение особо ценного движимого имущества учреждения (КГБУЗ «ККЦО») (3-х аппаратов искусственной вентиляции легких) составили 9 009,00 тыс. рублей.

Проверкой исполнения заключенных в 2018 году договоров на поставку медицинского оборудования установлено нарушение установленного срока поставки оборудования на 16 дней.

В соответствии с условиями заключенных договоров (в связи с нарушением срока поставки) поставщик в добровольном порядке согласно претензии, направленной учреждением, оплатил неустойку в полном объеме (37,24 тыс. рублей).

В составе Мероприятия Подпрограммы предусмотрено строительство в 2016-2020 годах объекта «Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре» (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника) (далее - Объект). Данный объект включен в Перечень краевых адресных инвестиционных проектов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденный Губернатором края 18 декабря 2018 года, с планируемым в 2018 году объемом финансирования в размере 500 722,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в размере 472 500,00 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета в размере 28 222,00 тыс. рублей.

Заказчиком-застройщиком Объекта определено КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края».

Сметная стоимость строительства согласно положительному заключению государственной экспертизы на сметную документацию по объекту строительства, выданному Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы», в текущих ценах 2 квартала 2017 года (с НДС в размере 18 %) составляет 2 155 266,23 тыс. рублей (с учетом закупки и монтажа медицинского оборудования).

Строительство Объекта осуществляется с августа 2018 года.

Объем выполненных работ по строительству Объекта за 2018 год

включает в себя выполнение общестроительных работ (земляных работ и устройство фундаментов) на сумму 40 485,77 тыс. рублей, что составляет 3,41 % от общей стоимости работ по строительству Объекта (1 186 706,44 тыс. рублей).

По состоянию на 01 января 2019 года кредиторская задолженность КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» перед подрядными организациями по строительству объекта составила 16,48 тыс. рублей, дебиторская задолженность подрядных организаций перед КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» - 380 339,69 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе проверки исполнения контракта на строительство Объекта, выявлены факты нарушения подрядчиком (ООО «Тутта») сроков, установленных графиком выполнения строительно-монтажных работ, что влечет за собой риск неэффективного использования средств субсидии из краевого бюджета, направленных КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» подрядчику в качестве аванса на строительство Объекта.

В рамках проверки исполнения контракта по выполнению проектных и изыскательских работ по строительству Объекта установлено, что подрядчик (АО «ГИПРОЗДРАВ») выполнил свои обязательства по контракту с опозданием на 177 дней. КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» в адрес АО «ГИПРОЗДРАВ» в 2018 году претензии с требованием об уплате в добровольном порядке сумм неустойки за нарушение своих обязательств по контракту не направлялись. Контракт оплачен КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» в полном объеме. При этом КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» не воспользовалось своим правом оплатить выполненные работы за вычетом суммы неустойки в размере 141,39 тыс. рублей.

Указанные действия свидетельствуют о ненадлежащем исполнении КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» бюджетных полномочий, установленных статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по обеспечению результативности использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден приказом Контрольно-счетной палаты Хабаровского края от 25 июня 2019 года № 49-п.


На основании решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Хабаровского края и в соответствии с пунктом 4.3.4 Регламента Контрольно-счетной палаты Хабаровского края направляем отчет по результатам контрольного мероприятия.

Приложение: Отчет о результатах контрольного мероприятия на 36 л. в 1 экз.

Заместитель председателя

И.П. Калаева

Соловьев Дмитрий Владимирович  
47-98-13



## Контрольно-счетная палата Хабаровского края

25 июня 2019 года

№11

### ОТЧЕТ

**по результатам контрольного мероприятия на предмет законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств краевого бюджета, выделенных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями Хабаровском крае, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии**

(рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Хабаровского края (протокол от 25 июня 2019 года № 10), утвержден приказом

Контрольно-счетной палаты Хабаровского края от 25 июня 2019 года № 49-п)

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** 2.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Хабаровского края на 2019 год и пункт 2.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Хабаровского края на I квартал 2019 года, и пункт 2.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Хабаровского края на II квартал 2019 года.

**2. Предмет контрольного мероприятия:** учредительные, распорядительные, бухгалтерские, отчетные, информационные и иные документы, регламентирующие использование средств краевого бюджета, выделенных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в Хабаровском крае, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.

**3. Объекты контрольного мероприятия:** министерство здравоохранения Хабаровского края, краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края, краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения Хабаровского края, краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края.

**4. Сроки проведения контрольного мероприятия на объектах контрольного мероприятия:**

с 05 по 22 февраля 2019 года в министерстве здравоохранения Хабаровского края;

с 25 февраля по 07 марта 2019 года в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края;



с 15 по 26 апреля 2019 года в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения Хабаровского края;

с 06 по 15 мая 2019 года в краевом государственном казенном учреждении «Служба заказчика» министерства строительства Хабаровского края.

## **5. Цели контрольного мероприятия:**

**5.1.** Проверить законность использования средств краевого бюджета, выделенных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в Хабаровском крае, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.

**5.2.** Проверить результативность использования средств краевого бюджета, выделенных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в Хабаровском крае, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.

**6. Проверяемый период деятельности:** 2018 год, а также 2017 год в части проверки порядка определения краевым государственным бюджетным учреждениям здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Хабаровского края, объема субсидий на иные цели на 2018 год.

## **7. Краткая характеристика деятельности объектов контрольного мероприятия.**

**7.1.** Министерство здравоохранения Хабаровского края (далее – край) в соответствии с положением о министерстве здравоохранения края, утвержденным постановлением Правительства края от 26 июля 2007 года № 149-пр, является органом исполнительной власти края, осуществляющим управление в сфере здравоохранения края и координирующим в пределах своей компетенции деятельность в этой сфере других краевых органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Министерство здравоохранения края входит в структуру органов исполнительной власти края и осуществляет свою деятельность непосредственно или через свои подведомственные организации, во взаимодействии с другими органами исполнительной власти края, органами управления здравоохранением муниципальных образований, общественными объединениями и организациями.

Министерство здравоохранения края в рамках своей деятельности, относительно предмета контрольного мероприятия, осуществляет следующие полномочия и функции:

разрабатывает, представляет на утверждение и обеспечивает реализацию региональных программ по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, лекарственному обеспечению и другим вопросам в области

охраны здоровья граждан;

обеспечивает нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения;

участвует в формировании расходов краевого бюджета на здравоохранение;

осуществляет в отношении находящихся в его ведении краевых государственных учреждений функции и полномочия учредителя учреждения в соответствии с постановлением Губернатора края от 26 января 2017 года № 11 «О полномочиях органов исполнительной власти Хабаровского края по осуществлению прав собственника имущества краевых государственных унитарных предприятий и функций, и полномочий учредителя краевых государственных учреждений»;

осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание министерства здравоохранения края и подведомственных ему организаций.

В ведомственном подчинении министерства здравоохранения края находятся краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения края (далее – КГБУЗ «ККБ № 1», учреждение) и краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения края (КГБУЗ «ККЦО», учреждение), для которых министерство здравоохранения края осуществляет функции и полномочия учредителя.

Юридический адрес и адрес местонахождения министерства здравоохранения края: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 32.

**7.2. КГБУЗ «ККБ № 1» и КГБУЗ «ККЦО»** осуществляют свою деятельность на основании уставов (в новой редакции), утвержденных распоряжениями министерства здравоохранения края от 21 октября 2011 года № 1034-р и от 28 октября 2011 года № 1057-р соответственно и согласованных с министерством имущественных отношений края.

Учредителем учреждений является край. Органом исполнительной власти края, осуществляющим функции и полномочия учредителя, является министерство здравоохранения края. Собственником имущества учреждений является край. Органом исполнительной власти и края, осуществляющим функции и полномочия собственника имущества учреждений, является министерство имущественных отношений края.

Учреждения созданы в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий края в сфере здравоохранения граждан.

Для достижения указанных целей в рамках проверяемого вопроса учреждения осуществляют в установленном законодательством Российской Федерации порядке специализированную медицинскую помощь:

КГБУЗ «ККБ № 1» - в стационарных условиях;

КГБУЗ «ККЦО» - в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях.

Право на оказание учреждениями медицинской помощи подтверждено лицензиями на осуществление медицинской деятельности.

Юридический адрес и адрес местонахождения КГБУЗ «ККБ № 1»: 680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9.

Юридический адрес и адрес местонахождения КГБУЗ «ККЦО»: 680042, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 164.

**7.3. Краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края»** (далее – КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства края от 27 октября 2010 года № 312-пр «О краевых государственных казенных и бюджетных учреждениях», постановлением Губернатора края от 30 апреля 2010 года № 73 «О полномочиях органов исполнительной власти Хабаровского края по осуществлению прав собственника краевых государственных унитарных предприятий и краевых государственных учреждений».

Учредителем Учреждения является край (далее – край). Органом исполнительной власти края, осуществляющим функции и полномочия учредителя, является министерство строительства края. Собственником имущества учреждений является край. Органом исполнительной власти и края, осуществляющим функции и полномочия собственника имущества учреждений, является министерство имущественных отношений края.

Постановлением Правительства края от 24 января 2012 года № 8-пр (в редакции от 28 декабря 2017 года) «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства краевой государственной собственности» (далее – Постановление Правительства края № 8-пр) Учреждение определено заказчиком-застройщиком объектов капитального строительства краевой государственной собственности, кроме объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства и объектам, включенным в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, главным распорядителем бюджетных средств которых является Правительство края.

Учреждение финансируется из краевого бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной сметой; отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет край. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени края отвечает учредитель.

Юридический адрес и адрес местонахождения КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края»: 680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43.



**8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.**

**8.1. Проверка законности использования средств краевого бюджета, выделенных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в Хабаровском крае, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.**

Постановлением Правительства края от 22 октября 2013 года № 350-пр «О государственной программе Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» утверждена государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» (далее – Государственная программа).

В состав Государственной программы включена подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» (далее – также Подпрограмма), одним из мероприятий которой является мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии» (далее – Мероприятие).

Приложением № 5 к Государственной программе на реализацию Мероприятия Подпрограммы на 2018 год предусмотрены расходы за счет средств краевого бюджета в сумме 634 480,00 тыс. рублей, в том числе:

министерству здравоохранения края (ответственному исполнителю Государственной программы) - 84 480,00 тыс. рублей;

министерству строительства края – 550 000 тыс. рублей.

**8.1.1. В целях обеспечения реализации Мероприятия министерством здравоохранения края** в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проверяемом периоде подведомственным краевым бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на иные цели.

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанных с финансовым обеспечением выполнения государственными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), устанавливающий общие правила предоставления субсидий на иные цели, утвержден Постановлением Правительства края от 19 июля 2016 года № 240-пр (далее – Порядок предоставления субсидий на иные цели; субсидии на иные цели).

В соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий на иные цели орган исполнительной власти края, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, своим распорядительным актом устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из краевого

бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, а также утверждает на очередной финансовый год Перечень субсидий по целям (направлениям расходования) средств субсидий в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в сроки составления сводной бюджетной росписи краевого бюджета, установленные министерством финансов края.

Правила определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета подведомственным министерству здравоохранения края краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (далее – Правила предоставления субсидий на иные цели) утверждены распоряжением министерства здравоохранения края от 12 декабря 2016 года № 1559-р.

Перечень субсидий по целям (направлениям расходования) средств субсидий на иные цели на 2018 год (далее – также Перечень субсидий) утвержден министром здравоохранения края 27 февраля 2018 года и согласован министерством финансов края 27 марта 2018 года. Указанный перечень субсидий учитывает замечания министерства финансов края (по включению в Перечень субсидий наименований учреждений, которым предоставляются субсидии), полученные министерством здравоохранения края на первоначальный вариант перечня, направленный им в министерство финансов края 29 декабря 2017 года.

Перечнем субсидий на осуществление Мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» Государственной программы предусмотрены следующие цели (направления расходования) средств субсидий на иные цели на общую сумму расходов в размере 82 112,36 тыс. рублей:

осуществление расходов, связанных с проведением капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем, по коду бюджетной классификации Российской Федерации расходов краевого бюджета (далее – КБК) 018 0901 0220003550 612 Б002 в размере 15 048,36 тыс. рублей;

осуществление расходов, связанных с приобретением особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов, по КБК 018 0901 0220003550 612 Б001 в размере 850,00 тыс. рублей;

приобретение особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов, по КБК 018 0902 0220003550 612 Б001 в размере 7 214,00 тыс. рублей;

осуществление мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках реализации подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» Государственной программы по КБК 018 0909 0220003550 612 Б003 в размере 59 000,00 тыс. рублей.

Вместе с тем в рамках реализации мероприятия по совершенствованию

системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» Государственной программы мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением онкологического профиля, не предусмотрены.

Согласно Правилам предоставления субсидий на иные цели учреждением, подведомственным министерству здравоохранения края, в сроки, устанавливаемые распоряжением министерства здравоохранения края на очередной финансовый год и плановый период, направляется в министерство здравоохранения края заявка на предоставление субсидий на иные цели, содержащая информацию о наименовании учреждения, цели предоставления, объеме и планируемом сроке освоения субсидии на иные цели.

К заявке прилагается пояснительная записка, содержащая технико-экономическое обоснование осуществления расходов, информация о количественных и качественных показателях, подтверждающих необходимость предоставления целевой субсидии, расчет необходимого объема субсидии, расчет-обоснование стоимости каждого заявленного мероприятия; и иная информация, подтверждающая потребность учреждения в осуществлении расходов.

Кроме того, для обоснования осуществления расходов, связанных с проведением капитального ремонта недвижимого имущества, к заявке на предоставление субсидий на иные цели учреждениями дополнительно предоставляются:

- копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества;
- обоснование необходимости проведения капитального ремонта (с приложением имеющихся предписаний надзорных органов);
- акт обследования объекта недвижимого имущества, подлежащего капитальному ремонту;
- сведения об обеспеченности учреждения проектной и (или) сметной документацией;
- утвержденный руководителем предварительный сметный расчет на проведение капитального ремонта;
- информация о выполненных и ожидаемых к выполнению работах по капитальному ремонту по заключенным ранее договорам.

Для обоснования осуществления расходов, связанных с приобретением особо ценного движимого имущества, к заявке на предоставление субсидий на иные цели учреждениями дополнительно предоставляются:

- обоснование необходимости приобретения объектов основных средств (истечение срока полезного использования, полный физический износ, дооснащение, приведение в соответствие с Порядками оказания медицинской помощи, оснащение по результатам предписаний надзорных органов и др.);

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта (информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, прайс-листы и иная аналогичная информация).

В целях обеспечения эффективной реализации Мероприятий Подпрограммы (проведения стандартизированной пролонгированной терапии) распоряжением министерства здравоохранения края от 14 ноября 2017 года № 1287-р (далее – распоряжение министерства здравоохранения края № 1287-р) КГБУЗ «ККБ № 1» и КГБУЗ «ККЦО» определены уполномоченными учреждениями по организации проведения закупки дорогостоящих лекарственных препаратов для больных онкологическими заболеваниями на 2018 год.

**8.1.1.1.** Сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета на 2018 год министерству здравоохранения края на реализацию Мероприятий Подпрограммы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 78 467,98 тыс. рублей, в том числе:

по КБК 018 0901 0220003550 612 – 19 932,56 тыс. рублей;

по КБК 018 0909 0220003550 612 – 58 535,42 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2018 год доведены министерству здравоохранения края министерством финансов края в полном объеме, предусмотренном сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета на 2018 год.

Согласно данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) (далее – Отчет об исполнении бюджета формы 0503127) министерства здравоохранения края за 2018 год кассовые расходы министерства здравоохранения края на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» Государственной программы составили 77 871,06 тыс. рублей или 99,24 % от суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе:

по КБК 018 0901 0220003550 612 – 19 338,35 тыс. рублей;

по КБК 018 0909 0220003550 612 – 58 532,71 тыс. рублей.

**8.1.1.2.** Для финансирования в 2018 году мероприятий по обеспечению дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии учреждениями в 2017 году (письмами от 24.05.2017) в министерство здравоохранения края направлены заявки на общую сумму в размере 103 188,86 тыс. рублей, в том числе:

КГБУЗ «ККБ № 1» - 21 838,77 тыс. рублей;

КГБУЗ «ККЦО» - 81 350,09 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения края № 1287-р учреждениями определена номенклатура и объем закупки

дорогостоящих лекарственных препаратов для больных онкологическими заболеваниями, состоящих на учете в учреждениях, с целью проведения пролонгированной терапии на 2018 год, которая согласована министерством здравоохранения края.

В составе заявок учреждениями представлен перечень лекарственных препаратов для лечения больных онкологическими заболеваниями, с целью проведения пролонгированной терапии в 2018 году, с указанием информации о наименовании лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных онкологическими заболеваниями, количестве пациентов, нуждающихся в лекарственных препаратах (с указанием ФИО пациентов), необходимом количестве и ориентировочной цене лекарственных препаратов.

Проверкой заявок и документов, направленных учреждениями в министерство здравоохранения края, на соответствие их требованиям, установленным Правилами предоставления субсидий на иные цели, нарушений не установлено.

Объем субсидий из краевого бюджета для организации проведения закупки дорогостоящих лекарственных препаратов для больных онкологическими заболеваниями с целью проведения стандартизированной пролонгированной терапии на 2018 год распоряжением министерства здравоохранения края № 1287-р утвержден учреждениям в размере 59 000,00 тыс. рублей, в том числе:

КГБУЗ «ККБ № 1» - 12 000,00 тыс. рублей;

КГБУЗ «ККЦО» - 47 000,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2018 год на осуществление указанных мероприятий министерством здравоохранения края доведены до учреждений в полном объеме.

С учетом экономии бюджетных ассигнований на закупку лекарственных препаратов, сложившейся по результатам торгов, объем финансирования мероприятий по обеспечению дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии на 2018 год распоряжениями министерства здравоохранения края уменьшен на 464,58 тыс. рублей и составил 58 535 тыс. рублей, в том числе:

КГБУЗ «ККБ № 1» - 11 897,76 тыс. рублей (распоряжениями от 31.07.2018 № 867-р и от 29.10.2018 №1181-р объем финансирования уменьшен на 102,24 тыс. рублей);

КГБУЗ «ККЦО» - 46 637,66 тыс. рублей (распоряжениями от 16 апреля 2018 года № 443-р и 31 июля 2018 года № 867-р объем финансирования уменьшен на 362,34 тыс. рублей).

**8.1.1.3.** Для финансирования в 2018 году мероприятий по приобретению особо ценного движимого имущества и проведению капитального ремонта здания учреждения в министерство здравоохранения края КГБУЗ «ККЦО» в 2017 году (письмом от 31.05.2017) направлена заявка на общую сумму в размере 184 777,66 тыс. рублей, в том числе на:

приобретение особо ценного движимого имущества на сумму 147 700,00 тыс. рублей;

проведение капитального ремонта помещений здания учреждения на сумму 37 077,66 тыс. рублей, в том числе мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на сумму в размере 11 902,89 тыс. рублей.

Проверкой заявки и документов, направленных учреждением в министерство здравоохранения края, на соответствие ее требованиям, установленным Правилами предоставления субсидий на иные цели, нарушений не установлено.

Объем субсидий из краевого бюджета на осуществление расходов, связанных с проведением капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением, и приобретением особо ценного движимого имущества, распоряжением министерства здравоохранения края от 05 февраля 2018 года № 145-р «Об укреплении материально-технической базы краевых государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края» (в редакции распоряжения от 31.05.2018 № 634-р) (далее – распоряжение министерства здравоохранения края № 145-р), утвержден КГБУЗ «ККЦО» в размере 25 548,36 тыс. рублей, в том числе на осуществление расходов, связанных с:

проведением капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем (по КБК 018 0901 0220003550 612 Б002) – 15 048,36 тыс. рублей;

приобретением особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов, (по КБК 018 0901 0220003550 612 Б001) – 10 500,00 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения края № 145-р КГБУЗ «ККЦО» представлены в министерство здравоохранения края на согласование детальные планы выполнения мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных учреждений.

Детальные планы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы КГБУЗ «ККЦО», согласованные министерством здравоохранения края, включают выполнение следующих мероприятий с общим объемом средств в размере 15 048,36 тыс. рублей, в том числе:

- капитальный ремонт лифта (демонтаж лифтового оборудования, монтаж нового лифтового оборудования, пуско-наладочные работы) в размере 4 087,01 тыс. рублей;

- капитальный ремонт приточных вентиляционных систем (демонтаж старого оборудования, монтаж нового оборудования приточных вентиляционных установок, пуско-наладочные работы) в размере 3 886,96 тыс. рублей;

- модернизацию системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения (демонтаж старого оборудования, монтаж нового оборудования охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, пуско-наладочные работы) в размере 7 074,39 тыс. рублей.



Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения в части приобретения дорогостоящего оборудования включают в себя приобретение 3-х аппаратов искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги на общую сумму 10 500,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2018 год на осуществление указанных мероприятий министерством здравоохранения края доведены до КГБУЗ «ККЦО» в полном объеме.

С учетом экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам торгов, объем финансирования мероприятий по проведению капитального ремонта и приобретению особо ценного движимого имущества на 2018 год распоряжениями министерства здравоохранения края уменьшен на 5 615,80 тыс. рублей и составил 19 932,56 тыс. рублей, в том числе на:

проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем, - 10 940,22 тыс. рублей;

приобретение особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов, - 8 992,34 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки установлено нарушение министерством здравоохранения края требований пункта 3.6. Правил предоставления субсидий на иные цели, согласно которым объем субсидии на иные цели учреждению утверждается распоряжением министерства в течение 5 рабочих дней после доведения ему министерством финансов края бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Распоряжение министерства здравоохранения края № 145-р принято министерством здравоохранения края с нарушением установленного срока на 15 рабочих дней, так как лимиты бюджетных обязательств доведены министерством финансов края до министерства 29 декабря 2017 года.

**8.1.1.4.** В целях реализации мероприятия, направленного на совершенствование медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» Государственной программы, министерством здравоохранения края с учреждениями заключены соглашения, предметом которых являлось предоставление в 2018 году из краевого бюджета субсидии на иные цели:

с КГБУЗ «ККБ № 1» от 22 января 2018 года № С-89 (с учетом дополнительного соглашения от 29 декабря 2018 года № С-766) (далее – Соглашение № С-89) в размере 16 872,60 тыс. рублей, из которых на Мероприятия Подпрограммы, на обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии, предусмотрено 11 897,75 тыс. рублей (по КБК 018 0909 0220003550 612 Б003);

с КГБУЗ «ККЦО» от 22 января 2018 года № С-91 (с учетом дополнительного соглашения от 29 декабря 2018 года № С-757) (далее – Соглашение № С-91) в размере 67 401,73 тыс. рублей, из которых на

Мероприятия Подпрограммы предусмотрено 65 973,31 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии - 46 634,96 тыс. рублей (по КБК 018 0909 0220003550 612 Б003);

приобретение особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов, - 8 992,34 тыс. рублей (по КБК 018 0901 0220003550 612 Б001);

проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем, - 10 346,01 тыс. рублей (по КБК 018 0901 0220003550 612 Б002).

На основании представленных в 2018 году учреждениями заявок на перечисление субсидий на иные цели для осуществления расходов на реализацию Мероприятий Подпрограммы министерством здравоохранения края в порядке и в сроки, установленные соглашениями № С-89 и № С-91, перечислены учреждениям денежные средства в полном объеме.

**8.1.2.** В составе Мероприятия Подпрограммы также предусмотрено строительство в 2016-2020 годах объекта «Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре» (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника) (далее - Объект).

Объект включен в Перечень краевых адресных инвестиционных проектов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденный Губернатором края 18 декабря 2018 года, с планируемым в 2018 году объемом финансирования в размере 500 722,00 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета в размере 472 500,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета в размере 28 222,00 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на реализацию мероприятия по строительству Объекта в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Государственной программы **министерству строительства края** на 2018 год утверждены бюджетные ассигнования в размере 500 722,00 тыс. рублей, в том числе:

по КБК 861 0901 0220000070 410 К500 в сумме 722,00 тыс. рублей;

по КБК 861 0901 022000007М 410 ИТЭР в сумме 27 500,00 тыс. рублей;

по КБК 861 0901 022005505М 18-Г18 в сумме 472 500,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на строительство Объекта на 2018 год доведены министерством строительства края до КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» в полном объеме, утвержденном сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета на 2018 год.

На основании доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств министерством строительства края 31 декабря 2018 года утверждена бюджетная смета КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» на 2018 год в разрезе кодов бюджетной классификации краевого бюджета с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления бюджетных инвестиций на строительство Объекта.

## **8.2. Проверка результативности использования средств краевого бюджета, выделенных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в Хабаровском крае, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.**

**8.2.1.** В ходе проверки результативности использования средств, направленных на мероприятия по обеспечению дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии, установлено следующее.

С целью реализации мероприятий по обеспечению дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии по результатам подведения итогов электронных аукционов в 2018 году учреждениями заключены государственные контракты на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов на общую сумму 58 995,76 тыс. рублей, в том числе:

КГБУЗ «ККБ № 1» - на сумму 12 360,80 тыс. рублей (Приложение № 1 к Отчету);

КГБУЗ «ККЦО» - на сумму 46 634,96 тыс. рублей (Приложение № 2 к Отчету).

К проверке представлены первичные учетные документы (акты приема-передачи товара, товарные накладные, счет-фактуры), подтверждающие поставку лекарственных препаратов для медицинского применения в рамках реализации указанного мероприятия в полном объеме. Проверкой представленных документов нарушений не установлено.

По данным бухгалтерского учета учреждений кассовые расходы на оплату дорогостоящих лекарственных препаратов для медицинского применения в 2018 году составили 58 995,76 тыс. рублей, в том числе:

КГБУЗ «ККБ № 1» - 12 360,80 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из краевого бюджета – 11 897,75 тыс. рублей или 100% от утвержденных плановых назначений, что соответствует данным отчета об использовании субсидии;

за счет средств обязательного медицинского страхования – 463,05 тыс. рублей;

КГБУЗ «ККЦО» - 46 634,96 тыс. рублей (за счет средств субсидии из краевого бюджета).

Остаток неиспользованных денежных средств на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов в учреждениях по состоянию на 01 января 2019 года отсутствует.

В проверяемом периоде лекарственные препараты для медицинского применения, приобретенные за счет средств краевого бюджета, в бухгалтерском учете учитывались в качестве материальных запасов и закреплялись за материально-ответственными лицами (заведующими аптеками учреждений).

Выбытие (отпуск) материальных запасов произведен на основании требований (требований-накладных) в полном объеме по фактической стоимости каждой единицы.

По данным бухгалтерского учета КГБУЗ «ККБ № 1» по состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2019 остатки лекарственных препаратов для медицинского применения не числятся.

По данным бухгалтерского учета КГБУЗ «ККЦО» по состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2019 имелись остатки лекарственных препаратов стоимостью 7 279,38 тыс. рублей и 9 185,55 тыс. рублей соответственно.

Обеспечение больных дорогостоящими лекарственными препаратами для проведения стандартизированной пролонгированной терапии в рамках Государственной программы в 2018 году учреждениями осуществлялось в соответствии с **Порядком лекарственного обеспечения больных онкологическими заболеваниями для проведения стандартизированной пролонгированной терапии** в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Хабаровского края», утвержденным главным врачом учреждения (в КГБУЗ «ККБ № 1» - 30 ноября 2017 года, в КГБУЗ «ККЦО» - 26 декабря 2017 года) (далее – Порядок лекарственного обеспечения).

Назначение (отмена) дорогостоящих лекарственных средств осуществлялось при наличии показаний (противопоказаний) решением врачебной комиссии учреждения, оформленным протоколом врачебной комиссии учреждения и подписанным всеми присутствующими членами врачебной комиссии.

В соответствии с Порядком лекарственного обеспечения в учреждениях осуществляется ведение регистра пациентов, получающих дорогостоящие лекарственные препараты с целью пролонгированной терапии.

Дорогостоящие лекарственные препараты для обеспечения больных онкологическими заболеваниями с целью проведения пролонгированной терапии учитываются и хранятся в аптеке учреждения отдельно от других лекарственных средств.

Учет дорогостоящих лекарственных препаратов в отделениях учреждения осуществляется в журналах учета дорогостоящих лекарственных препаратов и журналах дневных назначений (учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения) (далее – журналы).

Выписывание указанных лекарственных препаратов в учреждениях производится в соответствии с инструкцией о порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания, утвержденной Приказом

министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года № 110.

Для проверки законности расходования лекарственных препаратов для медицинского применения, закупленных за счет средств субсидии на иные цели, представлены заключения врачебной комиссии учреждений, медицинские карты больных, журналы.

По результатам проверки расходования дорогостоящих лекарственных препаратов установлено следующее.

В 2018 году лечение дорогостоящими лекарственными препаратами получило 94 пациента (онкологических больных), в том числе:

в КГБУЗ «ККБ № 1» - 17 пациентов;

в КГБУЗ «ККЦО» - 77 пациентов.

В ходе проверки расходования в 2018 году учреждениями лекарственных препаратов установлено, что назначение больным дорогостоящих лекарственных препаратов, приобретенных учреждениями в 2018 году за счет средств краевого бюджета, осуществлено на основании решений врачебной комиссии и осмотров лечащих врачей. Согласно выписным эпикризам из историй болезни больных, получавших в 2018 году дорогостоящие лекарственные препараты, больным онкологическими заболеваниями проведено лечение лекарственными препаратами в объемах, указанных в назначениях.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в 2018 году онкологические больные, находившиеся в 2018 году на лечении в учреждениях, обеспечивались дорогостоящими лекарственными препаратами для проведения стандартизированной пролонгированной терапии также за счет иных источников (средств обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).

Всего в 2018 году расходы учреждений на приобретение лекарственных препаратов для реализации мероприятий по обеспечению дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии составили 105 034,22 тыс. рублей (из них средства субсидии из краевого бюджета – 58 532,71 тыс. рублей или 55,73 % в общем объеме средств), в том числе:

в КГБУЗ «ККБ № 1» в размере 42 956,75 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из краевого бюджета - 11 897,75 тыс. рублей или 27,7 процента;

за счет средств обязательного медицинского страхования - 31 059,00 тыс. рублей или 72,3 процента.

в КГБУЗ «ККЦО» в размере 62 077,47 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из краевого бюджета - 46 634,96 тыс. рублей или 75,12 процента;

за счет средств обязательного медицинского страхования - 1 215,59 тыс. рублей или 1,96 процента;

за счет средств приносящей доход деятельности в размере 14 226,92 тыс. рублей или 22,92 процента.

**8.2.2.** В ходе проверки результативности использования средств, направленных на мероприятия по проведению капитального ремонта здания учреждения (КГБУЗ «ККЦО») установлено следующее.

В целях определения подрядных организаций для выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта недвижимого имущества в 2018 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КГБУЗ «ККЦО» проведены аукционы в электронной форме, по результатам которых заключены контракты:

1) на выполнение работ по капитальному ремонту приточных вентиляционных систем (с ООО «Компания Стройкомфорт») на сумму 2 934,60 тыс. рублей.

Для определения начальной (максимальной) цены контракта учреждением использован проектно-сметный метод.

В качестве начальной (максимальной) цены контракта принята стоимость работ в сумме 3 886,96 тыс. рублей, сформированная на основании локального сметного расчета, составленного базисно-индексным методом по территориальным единичным расценкам (ТЕР-2001, ТЕРм-2001).

Пересчет в текущий уровень цен осуществлен территориальными индексами к составляющим прямым затрат по сборникам единичных расценок к базе 2001 года.

Сметная стоимость работ подтверждается положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости от 31.08.2015 № 21-1-КП-0176-15, выданным краевым государственным бюджетным учреждением «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края» (далее – КГБУ «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края»).

Перерасчет локального сметного расчета от уровня цен 3 квартала 2015 года к уровню цен 1 квартала 2018 года произведен с применением индекса-дефлятора на основании письма министерства строительства края.

Денежные средства за выполненные работы перечислены учреждением в 2018 году в соответствии с условиями заключенного контракта в полном объеме.

Учреждением представлены первичные бухгалтерские документы (акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3)), подтверждающие выполнение работ по капитальному ремонту приточных вентиляционных систем (демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы, в том числе материалы и оборудование) в полном объеме.

Проверкой объемов выполненных работ, включенных в акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), на соответствие сметной документации нарушений не установлено;

2) на выполнение работ по модернизации системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (с ООО «Электросвязьстроймонтаж») на сумму 4 468,76 тыс. рублей.



Проектная документация на модернизацию системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией здания учреждения, расположенного по адресу: Воронежское шоссе, д. 164 в г. Хабаровске, разработана ОАО «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект» в 2018 году.

Для определения начальной (максимальной) цены контракта учреждением использован проектно-сметный метод.

В качестве начальной (максимальной) цены контракта принята стоимость работ в сумме 6 247,78 тыс. рублей, сформированная на основании локальных сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом по территориальным единичным расценкам (ТЕР-2001, ТЕРм-2001).

Локальные сметные расчеты выполнены в ценах 2 квартала 2018 года.

Пересчет в текущий уровень цен осуществлен территориальными индексами к составляющим прямым затрат по сборникам единичных расценок к базе 2001 года.

Сметная стоимость работ подтверждается положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости от 03.08.2018 № 27-1-0211-18, выданным КГБУ «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края».

Денежные средства за выполненные работы перечислены учреждением в 2018 году в соответствии с условиями заключенного контракта в полном объеме.

Учреждением представлены первичные бухгалтерские документы (акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3)), подтверждающие выполнение работ по модернизации системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в полном объеме.

Проверкой объемов выполненных работ, включенных в акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), на соответствие сметной документации нарушений не установлено;

3) на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в терапевтическом корпусе (с ООО «СТРОЙЛИФТМОНТАЖ» (г. Владивосток)) на сумму 2 942,65 тыс. рублей.

Проектная документация на капитальный ремонт лифтового оборудования в терапевтическом корпусе учреждения в г. Хабаровске разработана ООО «Техноград» в 2017 году.

В качестве начальной (максимальной) цены контракта принята стоимость работ в сумме 4 087,01 тыс. рублей, сформированная на основании локальных сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом по территориальным единичным расценкам ТЕР-2001, ТЕРм-2001 в крае в ценах по состоянию на 01 января 2000 года.

Локальные сметные расчеты выполнены в ценах 1 квартала 2018 года.

Пересчет в текущий уровень цен осуществлен территориальными индексами к составляющим прямым затрат по сборникам единичных расценок к базе 2001 года (в ред. 2014 года).

Сметная стоимость работ подтверждается положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости от 19.04.2018 № 27-1-0072-18, выданным КГБУ «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края».

В соответствии с условиями контракта срок выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в терапевтическом корпусе установлен по 31 октября 2018 года.

Вместе с тем по состоянию на 31 октября 2018 года ООО «СТРОЙЛИФТМОНТАЖ» работы, предусмотренные контрактом, в полном объеме не выполнены.

Денежные средства Учреждением по контракту не перечислялись.

Неиспользованные в 2018 году Учреждением средства субсидии на иные цели, связанные с осуществлением мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в крае, в том числе обеспечением дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии, в сумме 2 942,65 тыс. рублей возвращены учреждением министерству здравоохранения края в 2019 году в установленном порядке.

Кроме того, необходимо отметить, что в целях приемки учреждением работ, выполненных ООО «СТРОЙЛИФТМОНТАЖ» в рамках исполнения контракта, Учреждением заключен договор с ООО «ЭкспертЛифт ДВ» на проведение оценки соответствия лифта перед вводом в эксплуатацию.

По результатам оценки составлен акт (от 21 марта 2019 года № 28-03.2019-ВН) о выявленных несоответствиях лифта и сделано заключение о том, что установленный лифт не соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». Акт подписан представителем подрядной организации (ООО «СТРОЙЛИФТМОНТАЖ»).

Согласно акту выявлены дефекты, неисправности лифтового оборудования, установленного в рамках исполнения контракта, выраженные в отступлении от проектной, исполнительной документации, монтажных чертежей, рабочей документации, нарушении требований пожарной безопасности, требований правил устройства электроустановок, а также других нарушений, влекущих невозможность эксплуатации лифта.

В связи с этим учреждением работы по капитальному ремонту лифтового оборудования в терапевтическом корпусе не были приняты к оплате.

В настоящее время учреждением ведется претензионная работа.

**8.2.3.** В ходе проверки результативности использования средств, направленных на мероприятия по приобретению особо ценного движимого имущества учреждения (КГБУЗ «ККЦО») установлено следующее.

В целях использования в 2018 году средств субсидии на осуществление расходов, связанных с приобретением особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов, по результатам подведения итогов электронных аукционов в 2018 году учреждением по результатам аукционов в электронной форме заключены договоры на

приобретение особо ценного движимого имущества (с ООО «Дельрус-ДВРЦ») на общую сумму в размере 9 009,00 тыс. рублей, в том числе:

на поставку двух аппаратов искусственной вентиляции легких (средний класс), ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, на сумму 4 240,50 тыс. рублей;

на поставку аппарата искусственной вентиляции легких (высокий класс), ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, на сумму 4 768,50 тыс. рублей.

К проверке представлены первичные учетные документы (акты приема-передачи товара, акты ввода оборудования в эксплуатацию, товарные накладные, счет-фактуры), подтверждающие поставку медицинского оборудования.

По данным бухгалтерского учета основные средства приняты учреждением к бухгалтерскому учету своевременно в количестве 3-х единиц общей стоимостью 9 009,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы учреждения в 2018 году на приобретение особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов, составили 9 009,00 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии – 8 992,34 тыс. рублей или 100% от утвержденных плановых назначений, что соответствует данным отчета о расходах;

за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 16,66 тыс. рублей.

Проверкой исполнения заключенных в 2018 году договоров установлено нарушение установленного срока поставки оборудования на 16 дней.

В соответствии с условиями заключенных договоров (в связи с нарушением срока поставки) поставщик в добровольном порядке согласно претензии, направленной учреждением, оплатил неустойку в полном объеме в размере 37,24 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия в целях установления фактического наличия медицинского оборудования учреждением в присутствии сотрудников Контрольно-счетной палаты края проведен осмотр движимого имущества, установленного в реанимационном отделении хирургического корпуса учреждения, расположенного по адресу: г. Хабаровск, улица Воронежская, д. 164, по результатам которого установлено, что приобретенное имущество имеется в наличии, принято к учету с присвоением каждому инвентарному объекту основных средств инвентарного номера и используется по назначению.

**8.2.4.** В ходе проверки результативности использования учреждением (КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края») средств, направленных на строительство Объекта, установлено следующее.

Проектная документация на строительство Объекта разработана Акционерным обществом «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» в 2017 году.

Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» выданы положительные заключения

государственной экспертизы на проектную документацию по Объекту и результаты инженерных изысканий, и сметную документацию по Объекту с рассчитанной сметной стоимостью в текущих ценах 2 квартала 2017 года (с НДС – 18%) в размере 2 155 266,23 тыс. рублей.

На основании положительных заключений государственной экспертизы проектная документация на строительство Объекта утверждена приказом начальника учреждения со стоимостью строительства в сумме 2 155 266,23 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2017 года с учетом НДС в размере 18 процентов.

Строительство Объекта осуществляется с августа 2018 года на основании разрешения на строительство от 22 марта 2018 года № 27-RU 27302000-22-2018, выданного учреждению администрацией города Комсомольска-на-Амуре, сроком действия до 22 февраля 2021 года.

Информация о заключенных КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» договорах (контрактах) по строительству Объекта представлена в Приложении № 3 к Отчету.

По состоянию на 01 января 2018 года стоимость работ по строительству Объекта, выполненных подрядными организациями и принятых учреждением на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и актов оказанных услуг, составила 43 116,08 тыс. рублей.

Данные работы включают в себя подготовительные работы по строительству Объекта.

По состоянию на 01 января 2018 года учреждение имело принятые и неисполненные АО «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» (далее - АО «ГИПРОЗДРАВ») бюджетные обязательства по контракту на проведение проектных и изыскательских работ по Объекту на сумму 721,49 тыс. рублей.

В 2018 году министерством строительства края на основании представленных учреждением заявок на финансирование реализации мероприятий Государственной программы по строительству Объекта предельные объемы финансирования для осуществления платежей учреждению доведены в сумме 442 336,94 тыс. рублей.

По данным –бюджетного учета КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» по состоянию на 01 января 2018 года по Объекту числилась задолженность подрядных организаций перед учреждением в сумме 309,21 тыс. рублей (аванс АО «ГИПРОЗДРАВ» на проведение проектных и изыскательских работ по Объекту).

В целях определения подрядной организации для выполнения мероприятий по строительству Объекта учреждением в 2018 году в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в редакции от 23.04.2018) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) проведен электронный аукцион.

В качестве начальной (максимальной) цены контракта принята стоимость работ по строительству Объекта в сумме 1 192 669,79 тыс. рублей, расчет

которой произведен учреждением в соответствии с методикой формирования стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств краевого бюджета, утвержденной постановлением Правительства края от 23 апреля 2009 года № 138-пр, по главам сводного сметного расчета в соответствии с пунктом 4.73 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года № 15/1 (далее – МДС 81-35.2004), и включает в себя выполнение работ по:

- строительству основных объектов строительства;
- строительству объектов подсобного и обслуживающего назначения;
- строительству объектов энергетического хозяйства;
- строительству объектов транспортного хозяйства и связи;
- строительству наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения;
- благоустройству и озеленению территории.

Кроме того, в указанный расчет включены затраты на возведение временных зданий и сооружений на основе норм Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, утвержденного и введенного в действие с 15 мая 2001 года постановлением Госстроя России от 07 мая 2001 года № 45 (далее – Сборник ГСН 81-05-01-2001), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время на основе норм Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2001, утвержденного и введенного в действие с 01 июня 2001 года постановлением Госстроя России от 19 июня 2001 года № 62, затраты на период строительства (мониторинг) и пусконаладочные работы, резерв на непредвиденные расходы, а также усредненные прогнозные индексы дефляторы, учитывающие продолжительность строительства Объекта, и НДС в размере 18 процентов.

По результатам проведенного электронного аукциона учреждением с ООО «Тутга» заключен контракт на строительство Объекта на сумму 1 186 706,44 тыс. рублей (с учетом понижающего коэффициента по результатам определения подрядчика  $K=0,995$ ), предметом которого являлось выполнение работ по строительству Объекта в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и технической частью, являющейся неотъемлемой частью контракта.

Кроме того, в 2018 году в целях реализации мероприятий по строительству Объекта Учреждением заключены договоры (контракты) на сумму 41 086,62 тыс. рублей, в том числе:

- на оказание услуг по установке комплекса видеонаблюдения для обеспечения возможности просмотра текущего изображения надлежащего качества с видеорекамер площадки строительства Объекта на сумму 33,20 тыс.

рублей (8,30 тыс. рублей в месяц) (с ООО ДРСЦ «Компьюлинк», со сроком оказания услуг с 01 сентября по 31 декабря 2018 года);

- на проведение авторского надзора на сумму 4 285,27 тыс. рублей (с АО «ГИПРОЗДРАВ»), со сроком оказания услуг с момента заключения контракта по 01 декабря 2020 года (планируемый срок окончания работ));

- на осуществление технологического присоединения к электрической сети на сумму 36 768,15 тыс. рублей (с АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», со сроком выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 2 года со дня заключения договора).

В 2018 году стоимость принятых Учреждением к оплате работ (согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и актам сдачи-приемки оказанных услуг) составила 41 700,85 тыс. рублей (Приложение № 3).

Объем выполненных работ по строительству Объекта за 2018 год включает в себя выполнение общестроительных работ (земляных работ и устройство фундаментов) на сумму 40 485,77 тыс. рублей, что составляет 3,41 % от общей стоимости работ по строительству Объекта (1 186 706,44 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении бюджета формы 0503127 учреждения за 2018 год кассовые расходы на реализацию мероприятий по строительству Объекта за счет средств краевого бюджета составили 421 714,84 тыс. рублей.

Денежные средства в сумме 421 406,73 тыс. рублей перечислены подрядным организациям, в том числе:

- ООО «Тутта» – по контракту на строительство Объекта в размере 393 804,98 тыс. рублей, в том числе:

в качестве аванса в соответствии с условиями контракта на строительство Объекта в размере 356 011,93 тыс. рублей (в том числе в счет оплаты выполненных работ в размере 2 384,61 тыс. рублей);

за выполненные работы по строительству Объекта в размере 37 793,05 тыс. рублей;

- АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») – в качестве аванса в соответствии с условиями договора в размере 26 712,37 тыс. рублей;

- АО «ГИПРОЗДРАВ» – в размере 869,83 тыс. рублей, в том числе:  
за выполненные проектные и изыскательские работы по Объекту в размере 721,49 тыс. рублей;

за оказанные услуги по проведению авторского надзора в размере 148,34 тыс. рублей;

- ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» – 19,55 тыс. рублей за оказанные услуги по установке комплекса видеонаблюдения для обеспечения возможности просмотра текущего изображения надлежащего качества с видеокамер площадки строительства Объекта.

Кроме того, учреждением перечислена в доход краевого бюджета неустойка в сумме 308,11 тыс. рублей, удержанная с подрядчика (ООО «Тутта») за просрочку исполнения своих обязательств по контракту на



строительство Объекта.

В результате по состоянию на 01 января 2019 года по Объекту задолженность учреждения перед подрядными организациями составила 16,48 тыс. рублей (по контракту с АО «ГИПРОЗДРАВ» на проведение авторского надзора), а задолженность подрядных организаций перед учреждением (аванс согласно условиям заключенного контракта (договора) ) составила 380 339,69 тыс. рублей, в том числе:

- по контракту на строительство Объекта с ООО «Тутта» в размере 353 627,32 тыс. рублей;

- по договору на осуществление технологического присоединения к электрической сети с АО «ДРСК» в размере 26 712,37 тыс. рублей, что подтверждается данными бюджетного учета Учреждения.

**8.2.5.** В ходе проверки осуществления КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» бюджетных полномочий по обеспечению результативности использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по строительству Объекта, установлено следующее.

**8.2.5.1.** Проверкой исполнения контракта на строительство Объекта установлено, что в соответствии контрактом на строительство Объекта (пункт 1.1) подрядчик (ООО «Тутта») принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с технической частью (Приложение № 1 к контракту) в сроки, установленные в контракте.

Срок окончания работ на Объекте - не позднее 20 ноября 2020 года (пункт 5.1 контракта).

Технической частью установлен график выполнения строительно-монтажных работ и оплаты, в котором указаны конкретные сроки и размер оплаты по каждому этапу работ по строительству Объекта.

В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает заказчику неустойку (штраф, пени) (пункт 10.3 контракта).

В соответствии с контрактом на строительство Объекта (пункт 10.3.1) пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

В соответствии с пунктом 4.2.12 контракта на строительство Объекта в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик обязан направлять подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) подрядчиком своих обязательств по контракту.

В соответствии с пунктом 4.2.13 контракта на строительство Объекта в случае неуплаты подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств заказчик обязан взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с пунктом 10.6 контракта, согласно которому заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ и оплаты подрядчик в 2018 году должен выполнить работы:

по 1 этапу в период с 01 сентября по 31 октября 2018 года на сумму 45 767,49 тыс. рублей;

по 2 этапу в период с 01 ноября по 30 ноября 2018 года на сумму 59 754,43 тыс. рублей;

по 3 этапу в период с 01 декабря по 20 декабря 2018 года на сумму 51 832,86 тыс. рублей.

В 2018 году подрядчиком выполнены работы по 1 этапу на сумму 40 485,77 тыс. рублей, по 2 и 3 этапу работы не выполнялись.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту на строительство Объекта Учреждением подрядчику начислена неустойка за просрочку исполнения обязательств по 1 этапу за период с 01 ноября по 04 декабря 2018 года в сумме 308,11 тыс. рублей.

Учреждением в адрес ООО «Тутта» направлена претензия от 04 декабря 2018 года с требованием оплатить неустойку (пени) в размере 308,11 тыс. рублей.

Согласно условиям контракта Учреждением перечислена в доход краевого бюджета неустойка в сумме 308,11 тыс. рублей, удержанная с подрядчика (ООО «Тутта») (из текущих платежей по контракту) за просрочку исполнения своих обязательств по контракту на строительство Объекта.

За период с 05 по 26 декабря 2018 года размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту на строительство Объекта составил 540,85 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением № 2 от 26 декабря 2018 года к контракту на строительство Объекта в график выполнения строительно-монтажных работ и оплаты внесены изменения.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ и оплаты к контракту на строительство Объекта в новой редакции подрядчик в 2018 году должен выполнить работы:

по 1 этапу в период с 01 сентября по 31 октября 2018 года на сумму 28 582,76 тыс. рублей;

по 2 этапу в период с 01 ноября по 30 ноября 2018 года на сумму 39 754,43 тыс. рублей;

по 3 этапу в период с 01 декабря по 20 декабря 2018 года на сумму 38 832,79 тыс. рублей.

В результате в 2018 году Подрядчиком выполнены работы по 1 этапу на сумму 28 582,76 тыс. рублей и по 2 этапу на сумму 11 903,01 тыс. рублей, по 3 этапу работы не выполнялись.

Таким образом, за период с 27 по 31 декабря 2018 года размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту на строительство Объекта составил 86,13 тыс. рублей, а всего по состоянию на 01 января 2019 года размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту составил 948,48 тыс. рублей.

Учреждением в 2019 году в адрес ООО «Тутта» направлена претензия от 12 февраля 2019 года № 03/210 с требованием оплатить неустойку (пени) за просрочку исполнения ООО «Тутта» обязательств по контракту на строительство Объекта за период с 05 декабря 2018 года по 31 января 2019 года в размере 1 161,01 тыс. рублей.

На претензию Учреждения получен ответ ООО «Тутта» от 13 февраля 2019 года № 788 о согласии выплатить пени в размере 1 161,01 тыс. рублей.

В 2018 и 2019 годах Учреждение в соответствии с пунктом 10.6 контракта воспользовалось своим правом произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки и произвела оплату выполненных ООО «Тутта» работ по строительству Объекта за вычетом неустойки в сумме 1 469,12 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году в сумме 308,11 тыс. рублей;

в 2019 году в сумме 1 161,01 тыс. рублей.

Учреждением в 2019 году с лицевого счета получателя денежных средств № 03222000080, открытого в УФК по Хабаровскому краю, Учреждением перечислена в доход краевого бюджета неустойка в размере 1 161,01 тыс. рублей, удержанная с подрядчика (ООО «Тутта») за просрочку исполнения своих обязательств по контракту на строительство Объекта.

**8.2.5.2.** Проверкой исполнения контракта по выполнению проектных и изыскательских работ по Объекту установлено, что контракт на выполнение проектных и изыскательских работ учреждением заключен со сроком исполнения не позднее 31 октября 2017 года на сумму 41 155,41 тыс. рублей.

В соответствии с контрактом (пункт 1.1) подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с технической частью в сроки, установленные в контракте.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает заказчику неустойку (штраф, пени), которая устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком (пункт 9.3 контракта).

В соответствии с пунктом 4.2.6 контракта в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик обязан направлять подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки,

предусмотренных контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) подрядчиком своих обязательств по контракту.

В соответствии с пунктом 4.2.7 контракта в случае неуплаты подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств заказчик обязан взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с пунктом 9.4 контракта, согласно которому заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В ходе проверки установлено, что фактически подрядчик выполнил свои обязательства по контракту 27 июня 2018 года, то есть с опозданием на 177 дней.

Учреждением в адрес АО «ГИПРОЗДРАВ» в 2018 году претензии с требованием об уплате в добровольном порядке сумм неустойки за нарушение своих обязательств по контракту не направлялись.

Контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по Объекту, заключенный Учреждением с АО «ГИПРОЗДРАВ», оплачен Учреждением в полном объеме. При этом Учреждение не воспользовалось своим правом оплатить выполненные работы за вычетом суммы неустойки в размере 141,39 тыс. рублей.

Таким образом, бюджетные средства в сумме 141,39 тыс. рублей использованы Учреждением неэффективно, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Учреждением бюджетных полномочий, установленных статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по обеспечению результативности использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

**8.2.5.** В ходе проверки осуществления министерством здравоохранения края в 2018 году **контроля за использованием краевыми государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, подведомственными министерству здравоохранения Хабаровского края, средств краевого бюджета, выделенных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в Хабаровском крае, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии, установлено следующее.**

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидий на иные цели орган исполнительной власти края, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, обязан в течение финансового года осуществлять контроль за соблюдением государственными учреждениями цели(ей) и условий предоставления субсидии, установленных Правилами предоставления субсидий на иные цели, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок:

- по месту нахождения органа исполнительной власти края, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении краевых

государственных бюджетных и автономных учреждений, - на основании документов, представленных по его запросу государственным учреждением;

- по месту нахождения государственного учреждения - по документам, подтверждающим фактическое использование средств субсидии.

В 2018 году в рамках реализации своих полномочий по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и учреждений, подведомственных министерству здравоохранения края, проверки КГБУЗ «ККБ № 1» и КГБУЗ «ККЦО» на предмет соблюдения цели и условий предоставления субсидии на иные цели министерством здравоохранения края не проводились.

В соответствии с условиями заключенных соглашений обязанностью министерства здравоохранения края является осуществление контроля за соблюдением учреждениями целей и условий предоставления субсидии на иные цели, установленных соглашением.

В 2018 году контроль за соблюдением учреждениями цели и условий предоставления субсидии на иные цели осуществлялся министерством здравоохранения края по отчетам о расходовании средств субсидии на иные цели, представляемым учреждениями в министерство здравоохранения края.

Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели, представлялись учреждениями в министерство здравоохранения края в установленный соглашениями срок.

Согласно отчетам за 2018 год, предоставленным учреждениями в министерство здравоохранения края в соответствии с заключенными соглашениями, объем средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели, израсходованных на реализацию Мероприятий Подпрограммы, составил: КГБУЗ «ККБ № 1» - 11 897,75 тыс. рублей; КГБУЗ «ККЦО» - 65 973,31 тыс. рублей.

Денежные средства в полном объеме направлены учреждениями на выполнение Мероприятий Подпрограммы, в том числе:

КГБУЗ «ККБ № 1» - на осуществление расходов, связанных с обеспечением дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии;

КГБУЗ «ККЦО» - на осуществление расходов, связанных с:

приобретением особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов, – 8 992,34 тыс. рублей;

проведением капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем – 10 346,01 тыс. рублей;

обеспечением дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии – 46 634,96 тыс. рублей.

**9. Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.**

В Контрольно-счетную палату края на результаты контрольного мероприятия представлены пояснения начальника КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», на которые дано заключение от 04 июня 2019 года № 10.

Пояснения и замечания министерства здравоохранения края, КГБУЗ «ККБ № 1» и КГБУЗ «ККЦО» на результаты контрольного мероприятия не поступали.

## **10. Выводы.**

**10.1.** На реализацию мероприятия «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы края «Развитие здравоохранения Хабаровского края», утвержденной Постановлением Правительства края от 22 октября 2013 года № 350-пр, на 2018 год предусмотрены расходы за счет средств краевого бюджета в сумме 634 480,00 тыс. рублей, в том числе:

министерству здравоохранения края - 84 480,00 тыс. рублей;

министерству строительства края – 550 000,00 тыс. рублей.

**10.1.1.** В целях обеспечения реализации Мероприятия министерством здравоохранения края объем субсидии на иные цели на 2018 год утвержден подведомственным учреждениям в размере 84 548,36 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии в размере 59 000,00 тыс. рублей;

проведение капитального ремонта недвижимого имущества в размере 15 048,36 тыс. рублей;

приобретение особо ценного движимого имущества в размере 10 500,00 тыс. рублей.

С учетом экономии, сложившейся по результатам торгов, проведенных учреждениями, министерством здравоохранения края подведомственным учреждениям предоставлены субсидии на иные цели на общую сумму 77 871,06 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии в размере 58 532,71 тыс. рублей;

проведение капитального ремонта недвижимого имущества в размере 10 346,01 тыс. рублей;

приобретение особо ценного движимого имущества в размере 8 992,34 тыс. рублей.

**10.1.1.1.** С целью проведения стандартизированной пролонгированной терапии КГБУЗ «ККБ № 1» и КГБУЗ «ККЦО» определены уполномоченными учреждениями по организации проведения закупки дорогостоящих лекарственных препаратов для больных онкологическими заболеваниями на



2018 год.

Обеспечение больных дорогостоящими лекарственными препаратами для проведения стандартизированной пролонгированной терапии в рамках Государственной программы в 2018 году учреждениями осуществлялось в соответствии с Порядком лекарственного обеспечения больных онкологическими заболеваниями для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.

Проверкой расходования учреждениями лекарственных препаратов в 2018 году установлено, что назначение онкологическим больным дорогостоящих лекарственных препаратов, приобретенных учреждениями в 2018 году за счет средств краевого бюджета, осуществлено на основании решений врачебной комиссии и осмотров лечащих врачей. Согласно выписным эпикризам из историй болезни больных, получавших в 2018 году дорогостоящие лекарственные препараты, больным онкологическими заболеваниями проведено лечение лекарственными препаратами в объемах, указанных в назначениях.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в 2018 году онкологические больные, находившиеся в 2018 году на лечении в учреждениях, обеспечивались дорогостоящими лекарственными препаратами для проведения стандартизированной пролонгированной терапии также за счет иных источников (средств обязательного медицинского страхования и средств приносящей доход деятельности).

Всего в 2018 году расходы учреждений на приобретение лекарственных препаратов для реализации мероприятий по обеспечению дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии составили 105 034,22 тыс. рублей (из них средства субсидии из краевого бюджета – 58 532,71 тыс. рублей или 55,73 % в общем объеме средств), в том числе:

в КГБУЗ «ККБ № 1» в размере 42 956,75 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из краевого бюджета - 11 897,75 тыс. рублей или 27,7 процента;

за счет средств обязательного медицинского страхования - 31 059,00 тыс. рублей или 72,3 процента.

в КГБУЗ «ККЦО» в размере 62 077,47 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств субсидии из краевого бюджета - 46 634,96 тыс. рублей или 75,12 процента;

за счет средств обязательного медицинского страхования - 1 215,59 тыс. рублей или 1,96 процента;

за счет средств приносящей доход деятельности в размере 14 226,92 тыс. рублей или 22,92 процента.

**10.1.1.2.** Кассовые расходы на проведение капитального ремонта здания КГБУЗ «ККЦО» в 2018 году составили 7 403,36 тыс. рублей, в том числе:

на проведение капитального ремонта приточных вентиляционных систем на сумму 2 934,60 тыс. рублей.

на выполнение работ по модернизации системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией на сумму 4 468,76 тыс. рублей.

Работы по капитальному ремонту лифтового оборудования в терапевтическом корпусе, выполненные ООО «СТРОЙЛИФТМОНТАЖ» ненадлежащим образом, учреждением к оплате не приняты. Денежные средства в размере 2 942,65 тыс. рублей возвращены учреждением министерству здравоохранения края в 2019 году в установленном порядке.

**10.1.1.3.** Кассовые расходы на приобретение особо ценного движимого имущества учреждения (КГБУЗ «ККЦО») составили 9 009,00 тыс. рублей, в том числе на приобретение:

двух аппаратов искусственной вентиляции легких (средний класс) на сумму 4 240,50 тыс. рублей;

одного аппарата искусственной вентиляции легких (высокий класс) на сумму 4 768,50 тыс. рублей.

Источниками указанных расходов являются средства субсидии из краевого бюджета в размере 8 992,34 тыс. рублей или 100% от утвержденных плановых назначений, что соответствует данным отчета о расходах, и средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 16,66 тыс. рублей.

Проверкой исполнения заключенных в 2018 году договоров на поставку особо ценного движимого имущества (медицинского оборудования) установлено нарушение установленного срока поставки оборудования на 16 дней.

В соответствии с условиями заключенных договоров (в связи с нарушением срока поставки) поставщик в добровольном порядке согласно претензии, направленной Учреждением, оплатил неустойку в полном объеме (37,24 тыс. рублей).

**10.1.2.** В составе Мероприятия Подпрограммы предусмотрено строительство в 2016-2020 годах объекта «Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре» (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь – поликлиника). Данный объект включен в Перечень краевых адресных инвестиционных проектов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденный Губернатором края 18 декабря 2018 года, с планируемым в 2018 году объемом финансирования в размере 500 722,00 тыс. рублей,

в том числе: за счет средств федерального бюджета в размере 472 500,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета в размере 28 222,00 тыс. рублей.

Заказчиком-застройщиком Объекта определено КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края».

Сметная стоимость строительства согласно положительному заключению государственной экспертизы на сметную документацию по объекту строительства, выданному Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы», в текущих ценах 2 квартала 2017 года (с НДС в размере 18 %) составляет 2 155 266,23 тыс. рублей (с учетом закупки и монтажа медицинского оборудования).

Строительство Объекта осуществляется с августа 2018 года.

Общий объем бюджетных средств, использованных КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» в 2018 году на

осуществление мероприятий Государственной программы по строительству Объекта, составил 421 714,84 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2018 года стоимость работ по строительству Объекта, выполненных подрядными организациями и принятых КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и актов оказанных услуг, составила 43 116,08 тыс. рублей.

Данные работы включают в себя подготовительные работы по строительству Объекта.

В 2018 году стоимость принятых КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» к оплате работ составила 41 700,85 тыс. рублей.

Объем выполненных работ по строительству Объекта за 2018 год включает в себя выполнение общестроительных работ (земляных работ и устройство фундаментов) на сумму 40 485,77 тыс. рублей, что составляет 3,41 % от общей стоимости работ по строительству Объекта (1 186 706,44 тыс. рублей).

По состоянию на 01 января 2019 года кредиторская задолженность КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» перед подрядными организациями по строительству объекта составила 16,48 тыс. рублей, дебиторская задолженность подрядных организаций перед КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» - 380 339,69 тыс. рублей.

**10.2.** По результатам проведения контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

**10.2.1.** В рамках реализации мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» Государственной программы мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением онкологического профиля, не предусмотрены.

**10.2.2.** Министерством здравоохранения края нарушен пункт 3.6. Правил предоставления субсидий на иные цели, согласно которому объем субсидии на иные цели учреждению утверждается распоряжением министерства в течение 5 рабочих дней после доведения ему министерством финансов края бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Распоряжение № 145-р принято министерством здравоохранения края с нарушением установленного срока на 15 рабочих дней, так как лимиты бюджетных обязательств доведены министерством финансов края до министерства здравоохранения края 29 декабря 2017 года.

**10.2.3.** Проверкой исполнения контракта по выполнению проектных и изыскательских работ по строительству Объекта установлено, что подрядчик (АО «ГИПРОЗДРАВ») выполнил свои обязательства по контракту с опозданием на 177 дней. КГКУ «Служба заказчика министерства

строительства Хабаровского края» в адрес АО «ГИПРОЗДРАВ» в 2018 году претензии с требованием об уплате в добровольном порядке сумм неустойки за нарушение своих обязательств по контракту не направлялись. Контракт оплачен КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» в полном объеме. При этом КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» не воспользовалось своим правом оплатить выполненные работы за вычетом суммы неустойки в размере 141,39 тыс. рублей.

Таким образом, бюджетные средства в сумме 141,39 тыс. рублей использованы КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» неэффективно, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Учреждением бюджетных полномочий, установленных статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по обеспечению результативности использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

### **11. Предложения (рекомендации):**

**11.1.** В соответствии с требованиями пункта 8 части 1 статьи 13 Закона края от 29 июня 2011 года № 94 «О Контрольно-счетной палате Хабаровского края» направить информацию о результатах контрольного мероприятия с приложением отчета в Законодательную Думу края.

**11.2.** В соответствии с требованиями части 5 статьи 15 Закона Хабаровского края от 29 июня 2011 года № 94 «О Контрольно-счетной палате Хабаровского края» направить отчет по результатам контрольного мероприятия Губернатору Хабаровского края.

**11.3.** В соответствии с требованиями части 6 статьи 15 Закона Хабаровского края от 29 июня 2011 года № 94 «О Контрольно-счетной палате Хабаровского края» направить информационное письмо о результатах контрольного мероприятия в министерство здравоохранения Хабаровского края.

**11.4.** В соответствии с требованиями части 6 статьи 15 Закона Хабаровского края от 29 июня 2011 года № 94 «О Контрольно-счетной палате Хабаровского края» направить информационное письмо о результатах контрольного мероприятия в министерство строительства Хабаровского края.

Руководитель контрольного мероприятия,  
аудитор Контрольно-счетной палаты  
Хабаровского края

Н.А. Чистилина

Приложение № 1 к Отчету  
 Информационная о государственных контрактах, заключенных КГБУЗ «Краевой клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева  
 Министерства здравоохранения края в 2018 году

Наименование поставщика	Дата, номер контракта	Международное непатентованное наименование лекарственного препарата		Торговое наименование		количество лекарственных форм во вторичной (потребительской упаковке)	Стоимость, тыс. руб.	Идентификационный код закупки
		наименование	количество упаковок	наименование	количество лекарственных форм во вторичной (потребительской упаковке)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
ООО «Кордис Лайн»	21.03.2018 № 184/018-з	БЕНДАМУСТИН (код ОКПД – 21.20.10.211)	260 упаковок (6 500 мг)	Рибомустин (порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 25 мг)	№ 1	2 365,22	1822724002616272401 00100010142120000	
ООО «ФАРМЛОГИСТ ИКА»	03.04.2018 №231/018-з	ДАРАТУМУМАБ (код ОКПД – 21.20.10.211)	30 шт. (12 000 мг)	Дарзалекс; концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл 20 мл	№ 1	7 350,00	1822724002616272401 00100010162120000	
ООО «ИРВИН 2»	06.04.2018 № 249/018-з	ВОСУТИНИБ (код ОКПД – 1.20.10.211)	3 упаковки (1 500 мг)	Бозулиф; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг 14 шт.	№ 28	661,08	1822724002616272401 00100010222120000	
ООО «ФармаМир»	11.04.2018 № 274/018-з	ДЕЦИТАБИН (код ОКПД – 1.20.10.211)	30 упаковок (1 500 мг)	Дакотен; лиофилизат для приготовления концентрата для раствора для инфузий, 50 мг фл. (1)	№ 1	1 984,50	1822724002616272401 00100010202120000	
<b>Итого</b>						<b>12 360,08</b>		

Приложение № 2 к Отчету  
 Информационная о государственных контрактах, заключенных КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения  
 края в 2018 году

Наименование поставщика	Дата, номер контракта	Международное непатентованное наименование лекарственного препарата		Торговое наименование		количество лекарственных форм во вторичной (потребительской упаковке)	Стоимость, тыс. руб.	Идентификационный код закупки
		наименование	количество упаковок	наименование	количество лекарственных форм во вторичной (потребительской упаковке)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
ООО «Торговый дом ВФ»	13.03.2018 № 74/2018	Тетраур (код ОКПД – 21.20.10.211)	20 упаковок (800 000 мг)	(Фторофур) капсулы 400 мг	№ 100	226,00	1822721026055272501 00100630062120000	
ООО «Кордис Лайн»	27.03.2018 № 107/2018	Энавалтанн (код ОКПД – 21.20.10.212)	2 упаковки (8 960 мг)	Кстадлин; капсулы 40 мг, 28 штук блистеры (4)	№ 112	436,62	1822721026055272501 00100630042120000	

Продолжение Приложения № 2 к Отчету

1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»	09.04.2018 № 143/2018	Плазопамб (код ОКПД – 21.20.10.211)	20 упаковок (89 600 мг)	Вотриент. таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон- 60	№ 1	4 323,20	1822721026055272501 00100630052120000
	29.03.2018 № 114/2018		4 упаковки (96 000 мг)			482,88	1822721026055272501 00100630032120000
	30.03.2018 № 116/2018		4 упаковки (96 000 мг)			482,88	1822721026055272501 00100630022120000
	04.04.2018 № 129/2018		80 упаковок (1 920 000 мг)			9 657,60	1822721026055272501 00100630132120000
ООО «ИРВИН 2»	07.05.2018 № 193/2018	Лататиниб (код ОКПД – 21.20.10.211)	5 упаковок (175 000 мг)	Тайнерб; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	№ 140	1 030,82	1822721026055272501 001006301821200000
	30.03.2018 № 123/2018		2 упаковки (2 800 мг)			449,48	1822721026055272501 00100630172120000
	03.04.2018 № 133/2018		33 упаковки (46 200 мг)			6 645,41	1822721026055272501 00100630102120000
	10.04.2018 № 146/2018		76 упаковок (1 021 440 мг)			4 794,59	1822721026055272501 00100630122120000
	19.03.2018 № 87/2018		7 упаковок (94 080 мг)			436,72	1822721026055272501 00100630012120000
	03.04.2018 № 110/2018		9 упаковок (10 080 мг)			1 733,05	1822721026055272501 00100630082120000
ООО «Компания Фармстор»	03.04.2018 № 118/2018	Реторафениб (код ОКПД – 21.20.10.211)	24 упаковки (2 880 мг)	Экселжина; раствор для подкожного введения 120 мг (70 мг/мл) 1,7 мл, флаконы (1)	№ 120	576,00	1822721026055272501 00100630092120000
	04.04.2018 № 132/2018	Дабрафениб (код ОКПД – 21.20.10.227)	17 упаковок (153 000 мг)	Тафинлар; капсулы 75 мг	№ 120	5 218,83	1822721026055272501 00100630072120000
ООО «Профарм»	05.04.2018 № 134/2018	Абиратерон (код ОКПД – 21.20.10.212)	10 упаковок (300 000 мг)	Абигера; таблетки 250 мг	№ 120	1 967,12	1822721026055272501 00100630142120000
	11.04.2018 № 145/2018	Сорафениб (код ОКПД – 21.20.10.211)	50 упаковок (1 120 000 мг)	Сорафениб-натив; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг 112 штук флаконы (1)	№ 1	6 171,37	1822721026055272501 00100630112120000
ООО «МЕДИПАЛ- ОНКО»	13.04.2018 № 147/2018	Ланрестид (код ОКПД – 21.20.10.181)	6 упаковок (720 мг)	Соматустин Аутожель; гель для подкожного введения	№ 1	450,00	1822721026055272501 00100630152120000
	11.04.2018 № 144/2018	Акситиниб (код ОКПД – 21.20.10.211)	9 упаковок (2 520 мг)	Индига; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	№ 56	1 552,39	1822721026055272501 00100630162120000
Итого						46 634,96	

Приложение № 3 к Отчету

Информация о заключенных КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства строительства Хабаровского края»  
договорах (контрактах) по строительству «Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре»

(строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника)

Наименование поддринка	Номер, дата договора (контракта)	Наименование работы (услуги)	Стоимость работ по договору, тыс. рублей	2018 год					
				Стоимость принятых к оплате работ	Задолженность подрядных организаций (включая аванс по условиям контракта/договора)	Стоимость принятых и неисполненных обязательств	Кассовые расходы (включая аванс по условиям контракта/договора)	Стоимость принятых к оплате работ	Задолженность перед подрядными организациями / задолженность подрядных организаций (включая аванс по условиям договора)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КГБУ «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета недвижимости»	22515/27 от 14.09.2016	Изготовление схемы на кадастровом плане территории и межевой план на земельный участок по Объекту	47,28	47,28	-	-	-	-	-
	24033/27 от 24.10.2016		31,39	31,39	-	-	-	-	-
	1352/27 от 23.01.2017		91,04	91,04	-	-	-	-	-
ЦТМС-РСМЦ ГУ	58 от 27.03.2017	Выдача справки о климатических характеристиках; фоновых концентрациях загрязняющих веществ	14,31	14,31	-	-	-	-	-
КГБУ «Комсомольская городская станция по борьбе с болезнями животных»	00000025 от 31.01.2017	Картографическое обследование местности	1,18	1,18	-	-	-	-	-
Филиал Комсомольский ФГБУ «Заповедное Приамурье»	15/17 от 22.03.2017	Оценка флористического состава территории Объекта	12,40	12,40	-	-	-	-	-
ФАУ «Гидроэкопертиза России»	0876Д-17/ГЭ-11351/05/ГС от 10.08.2017	Проведение гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту	2 770,18	2 770,18	-	-	-	-	-
ФАУ «Гидроэкопертиза России»	0877Д-17/ГЭ-11351/10/СГ от 10.08.2017	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта	23,60	23,60	-	-	-	-	-

Продолжение Приложения № 3 к Отчету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акционерное общество «ТИПРОЗДРАВ»	01222000025 16008621-ОК от 14.12.2016	Проектные и изыскательские работы		40 124,70	1 030,70 (309,21)	721,49	721,49	1 030,71	-
ООО «Гутта»	контракт от 23 августа 2018 года № 012220000 2518004058- АН	Выполнение работ по строительству Объекта в соответствии с проектной документацией, рабочей технической частью, являющейся неотъемлемой частью контракта	1 186 706,44	-	-	-	308,11 (неустойка за просрочку исполнения обязательств)	40485,77 (облицовочные работы: земляные работы и устройство фунда-ментов)	-353627,32
							393 804,98 (353 627,32)		
ООО ДРСЦ «Компьюлингк»	Договор от 21 сентября 2018 года № АР/177/18	Оказание услуг по установке комплекса видеонаблюдения для обеспечения возможности просмотра текущего изображения видеорежима качества с видеоканал площадки строительства Объекта	33,20 (8,30 тыс. рублей в месяц)	-	-	-	19,55	19,55	-
Акционерным обществом «ТИПРОЗДРАВ»	Контракт от 14 ноября 2018 года № 174/18	Проведение авторского надзора	4 285,27	-	-	-	148,34	164,82	16,48/-
АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»	договор от 17 декабря 2018 года № 3677/18-хс	Осуществление технологического присоединения к электрической сети	36 768,15	-	-	-	26 712,37 (26 712,37)	-	26 712,37
<b>Итого</b>			<b>1 227 793,06</b>	<b>43 116,08</b>	<b>1 030,70 (309,21)</b>	<b>721,49</b>	<b>421 714,84 (420 825,46)</b>	<b>41 700,85</b>	<b>16,48/353 627,32</b>