

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
Хабаровского края**

**Правовой департамент Губернатора
Хабаровского края**

Карла Маркса ул., д. 56, г. Хабаровск, 680000

Тел. (4212) 40-21-73.

Факс (4212) 40-24-55, 32-87-56, 37-86-20

E-mail: main@adm.khv.ru <http://www.khabkrai.ru>

25.09.2020 № 12.5.62-14523

На № 3.2.29-2487 от 02.09.2020

О направлении информации

Председателю постоянного
комитета Законодательной Думы
края по вопросам строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-
энергетического комплекса

А.С. Бруско

Уважаемый Александр Сергеевич!

По результатам рассмотрения органами исполнительной власти края Вашего запроса «О ходе подготовки к отопительному периоду 2020/2021 года» направляю информацию, подготовленную министерством жилищно-коммунального хозяйства края, комитетом Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Руководитель правового
департамента Губернатора края,
полномочный представитель
Губернатора края
в Законодательной Думе края

С.В. Заливин

С.В. Заливин



**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА**

Хабаровского края

Фрунзе ул., 71, г. Хабаровск, 680000
Тел. (4212) 40-22-17, факс (4212) 30-50-34
E-mail: office@adm.khv.ru; http://gkh.khabkrai.ru

23.09.2020 № 14434

На № _____ от _____

Министерство жилищно-коммунального хозяйства края направляет Вам информацию по запросу постоянного комитета Законодательной Думы края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса о рассмотрении на заседании постоянного комитета в октябре 2020 года вопроса "О ходе подготовки к отопительному периоду 2020/2021 года".

Подготовка объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края к отопительному периоду 2020-2021 года осуществляется на основании распоряжений Правительства края от 30 апреля 2020 г. № 421-рп "Об итогах работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края в отопительный период 2019-2020 года и о задачах по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 года" и от 07 сентября 2020 г. № 939 "О ходе подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края к работе в отопительный период 2020/2021 года", согласно утвержденных графиков.

В целях контроля за выполнением мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, распоряжением Правительства края № 348-рп создана и осуществляет деятельность рабочая группа по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора, Госжилнадзора, прокуратуры, главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, руководителей профильных министерств края, глав муниципальных образований края.

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства края к отопительному сезону 2020-2021 года из всех источников финансирования предусмотрено 5,0 млрд. рублей, в том числе:

- на поставку топлива – 1,9 млрд. рублей
- на подготовку жилищного фонда – 1,0 млрд. рублей
- на подготовку коммунальных объектов – 2,1 млрд. рублей.

На коммунальных объектах планируется капитально отремонтировать 48,21 км тепловых сетей, 314 км линий электропередачи, 54,0 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Комплекс мероприятий по подготовке объектов коммунальной

инфраструктуры к отопительному периоду 2020/2021 года по состоянию на 20.09.2020 г. выполнен в среднем на 90,0 %, в том числе:

1. Подготовлено:

- 382 котельных из 442 (86,4 % от плана).

2. Капитально отремонтировано:

- 101 дизель-генераторов из 106 (95,3 % от плана);

- 540 трансформаторных подстанций из 613 (88,1 %);

- 45,9 км теплотрасс из 48,2 км (95,2 %);

- 286,5 км линий электропередачи из 310,8 км (92,2 %);

- 35,7 км водопровода из 42,9 км (83,3 %);

- 9,6 км канализационных сетей из 11,9 км (80,2 %).

3. Промыто:

- 1 229,6 км теплотрасс из 1 272,7 км (96,6 %);

- 589,5 км водопровода из 638,4 км (92,3 %);

- 909,5 км канализационных сетей из 1 036 км (87,8 %).

4. Опрессовано:

- 1 775,0 км теплотрасс из 1 793,1 км (99 %).

За последние три года из краевого бюджета на приобретение и замену оборудования ДЭС направлено более 77,0 млн. рублей. Приобретено 26 новых дизель-генераторов.

В 2019 году за счет средств краевого бюджета на ДЭС края приобретено 8 дизель-генераторов мощностью от 50 до 800 кВт на общую сумму 50,0 млн. рублей. Выполнена замена дизель-генераторов на ДЭС сёл Аян, Нелькан Аяно-Майского района, сел Анненские Воды, Мариинское Ульчского района, Виданово Николаевского района, Нижние Халбы и Новоильиновка Комсомольского района, Арка Охотского района.

В 2020 году предусмотрено приобретение шести дизель-генераторов на дизельные электростанции с. Нелькан Аяно-Майского района, п. Тулучи Ванинского района, с. Кукан Хабаровского района, с. Солонцы Ульчского района, с. Верхняя Манома Нанайского района, п. Катэн района им. Лазо на общую сумму 16,3 млн. рублей.

По состоянию на 20.09.2020 поставлен и введен в эксплуатацию ДГ-320 кВт на ДЭС с. Нелькан Аяно-Майского района, выполнена поставка, установка и пусконаладочные работы дизель-генератора мощностью 500 кВт на ДЭС п. Тулучи Ванинского района, поставлен и введен в эксплуатацию дизель-генератор мощностью 60 кВт ДЭС с. Верхняя Манома Нанайского района, выполнена доставка и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки мощностью 400 кВт на ДЭС п. Кукан Хабаровского района и поставка дизель-генератора мощностью 200 кВт на ДЭС с. Солонцы Ульчского района. Закуплено три резервных источника электроснабжения: два ДГ мощностью 60 кВт на водозаборные сооружения р.п. Лососина и один ДГ мощностью 100 кВт котельную с. Святогорье района имени Лазо на общую сумму 2,6 млн. рублей.

За счет инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в 2020 году запланировано приобретение 4-х дизель-генераторов для замены изношенных агрегатов на ДЭС сел Аян, Джигда, Аим в Аяно-Майском районе и Новоильиновка Комсомольского района на общую сумму 16,3 млн. рублей.

Информация по получению паспортов готовности к отопительному периоду 2020/2021 года по состоянию на 20.09.2020 г.

Муниципальный район	Наименование	Всего объектов	Наличие акта готовности	Наличие паспорта готовности
Бикинский район	Котельные	31	21	21
Вяземский район	Котельные	34	34	34
	ДЭС	2	2	2
Район им. Лазо	Котельные	56	20	20
	ДЭС	5	1	1
Николаевский район	Котельные	27	4	2
	ДЭС	7	0	0
Охотский район	Котельные	21	0	0
	ДЭС	8	0	0
Район им. Полины Осипенко	Котельные	9	9	9
	ДЭС	3	3	3
Солнечный район	Котельные	10	0	0
Тугуро-Чумиканский район	Котельные	5	0	0
	ДЭС	5	0	0
Город Хабаровск	Котельные	8	3	3
Город Комсомольск-на-Амуре	Котельные	10	8	8
ВСЕГО по Хабаровскому краю	Котельные	442	99	97
	ДЭС	66	6	6

Топливообеспечение

По состоянию на 22.09.2020 для коммунальной энергетики северных районов края с ограниченными сроками завоза грузов водным и автомобильным транспортом доставлено:

- дизельного топлива – 20,0 тыс. тонн (92 %);
- угля – 14,3 тыс. тонн (100 %);
- топочного мазута – 550 тонн (100 %);
- моторных масел – 207 тонн (100 %);
- автомобильного бензина – 180 тонн (100 %)

В соответствии с распоряжением Губернатора края срок завершения

"Северного завоза" – 20.10.2020.

На объекты коммунальной энергетики центральных и южных районов края к началу отопительного периода 2020/2021 года на 22.09.2020 отгружено:

- угля – 21,9 тыс. тонн (85 %);
- топочного мазута – 2,1 тыс. тонн (100 %).

Информация о поставках топлива в разрезе муниципальных районов края приведена в приложениях.

Комплекс мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2020/2021 по состоянию на 15 сентября 2020 г. выполнен на 95 % в том числе:

- внутридомовые системы отопления промыты в 7908 домах из 8150 (97 %);
- подготовлено 8234 элеваторных узла из 8436 (97,6 %);
- отремонтированы внутридомовые инженерные системы (отопление, ХВС, ГВС, водоотведение) в 2852 домах из 2852 (100 %);
- отремонтирована кровля в 1074 домах из 1074 (100 %);
- восстановлен тепловой контур (дверные, оконные проемы) в 1700 домах из 1700 (100 %);
- очищены подвалы в 1846 домах из 1983 (93,1 %).

Текущий ремонт жилищного фонда при годовом плане 1 027,7 млн. руб. выполнен на 51,1 %.

Паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях подписаны в 7999 домах из 9628, что составляет 83,1 %.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно проводится мониторинг собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. Согласно оперативным данным администраций муниципальных образований края за январь – август 2020 года сбор составил 97,9 %, что на 1,6 процентных пункта выше уровня оплаты за аналогичный период 2019 года.

За январь – август 2020 года населением оплачено 94,3 %, организациями, финансируемым из бюджетов всех уровней – 110,8 %, прочие организации – 104,4 %.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. министра

ЭЦП

Д.В. Тюрин

МОНИТОРИНГ

накопления, отгрузки и доставки угля и ГСМ в северные районы края в навигацию 2020 года в рамках централизованных поставок топливно-энергетических ресурсов по состоянию на 22 сентября 2020 года

Муниципальный район, вид топлива	Объем централизованных поставок топлива, в соответствии с распоряжением Губернатора края	Отгружено (топливо в пути), тонн				Доставлено	%
		поставщиками в пункты перевалки	%	водным (авто) транспортом в районы	%		
Аяно-Майский							
уголь ГКО	1 708,1	1 724,4	100	1 724,4	100	1 724,4	100
дизтопливо всего, в т.ч.:	1 700,3	1 700,0	100	1 700,0	100	1 700,0	100
зимнее	1 200,1	1 200,0	100	1 200,0	100	1 200,0	100
летнее	500,1	500,0	100	500,0	100	500,0	100
моторное масло	10,0	10,1	100	10,1	100	10,1	100
бензин	50,0	50,0	100	50,0	100	50,0	100
Охотский							
дизтопливо всего, в т.ч.:	9 868,1	9 869,9	100	9 869,9	100	9 869,9	100
зимнее	6 911,1	6 912,0	100	6 912,0	100	6 912,0	100
летнее	2 957,1	2 957,9	100	2 957,9	100	2 957,9	100
моторное масло	133,6	133,7	100	133,7	100	133,7	100
бензин	130,0	130,0	100	130,0	100	130,0	100
Тугуро-Чумиканский							
уголь ГКО	1 759,9	1 760,0	100	1 760,0	100	1 760,0	100
дизтопливо всего, в т.ч.:	1 974,9	1 975,0	100	1 975,0	100	1 975,0	100
зимнее	1 183,0	1 183,0	100	1 183,0	100	1 183,0	100
летнее	791,9	792,0	100	792,0	100	792,0	100
моторное масло*	4,8	4,8	100	4,8	100	4,8	100
Николаевский							
уголь ГКО	3 658,5	3 695,0	100	3 695,0	100	3 695,0	100
дизтопливо всего, в т.ч.*	2 818,0	1 477,3	52	1 321,5	47	1 321,5	47
зимнее	1 575,0	291,0	18	193,6	12	193,6	12
летнее	1 243,0	1 186,2	95	1 127,8	91	1 127,8	91
моторное масло	9,3	9,3	100	9,3	100	9,3	100
им. П. Осипенко							
уголь ГКО	1 189,5	1 199,9	100	1 199,9	100	1 199,9	100
мазут топочный*	550,0	550,0	100	550,0	100	298,6	54
дизтопливо всего, в т.ч.:	2 216,0	2 211,3	100	2 211,3	100	2 211,3	100
зимнее	1 062,4	1 062,5	100	1 062,5	100	1 062,5	100
летнее	1 153,6	1 148,8	100	1 148,8	100	1 148,8	100
моторное масло	41,7	41,8	100	41,8	100	41,8	100
Ульчский							
уголь ГКО	2 737,5	2 785,0	100	2 785,0	100	2 785,0	100
дизтопливо всего, в т.ч.:	3 215,0	3 150,2	98	2 915,8	91	2 915,8	91
зимнее	1 256,0	1 047,0	83	1 047,0	83	1 047,0	83
летнее	1 959,0	2 103,2	100	1 868,9	95	1 868,9	95
моторное масло*	6,9	6,9	100	6,9	100	6,9	100
Нанайский							
уголь ГКО	3 128,1	3 128,5	100	3 128,5	100	3 128,5	100
Итого поставка топлива в навигацию по краю							
топливо всего, в т.ч.	36 910,0	35 613,1	96	35 222,9	95	34 971,5	95
Уголь ГКО	14 181,5	14 292,8	100	14 292,8	100	14 292,8	100
Н/продукты всего, в т.ч.:	22 728,5	21 320,3	94	20 930,1	92	20 678,7	91
мазут топочный	550,0	550,0	100	550,0	100	298,6	54
дизтопливо, в т.ч.	21 792,2	20 383,7	94	19 993,5	92	19 993,5	92
зимнее	13 187,6	11 695,5	89	11 598,1	88	11 598,1	88
летнее	8 604,6	8 688,2	100	8 395,4	98	8 395,4	98
масло	206,2	206,6	100	206,6	100	206,6	100
бензин	180,0	180,0	100	180,0	100	180,0	100

* Объемы ГСМ, предусмотренные к централизованной поставке, снижены по обращениям администраций районов

ИНФОРМАЦИЯ

о централизованных поставках топлива в центральные и южные районы края
во втором полугодии 2020 года по состоянию на 22 сентября 2020 года

(тонн)

Муниципальный район	Вид топлива	План поставок второго полугодия 2020 года	Социальное топливо			
			план	заявлено к поставке	отгружено	% от заявленного
Амурский	М 100	360	360	126	134	106
	перяслowski	370	370	370	366	99
	итого уголь	370	370	370	366	99
Бикинский	бородинский	8 932	6 758	6 738	6 485	96
	итого уголь	8 932	6 758	6 738	6 485	96
Ванинский	М 100	6 382	6 067	2 000	2 000	100
Верхнебуренский	ургальский	4 952	2 963	2 963	224	8
	итого уголь	4 952	2 963	2 963	224	8
Вяземский	ургальский	6 565	6 565	6 565	6 558	100
	перяслowski	4 456	4 456	2 885	2 107	73
	итого уголь	11 021	11 021	9 450	8 665	92
имени Лазо	бородинский	11 065	11 065	6 000	5 886	98
	итого уголь	11 065	11 065	6 000	5 886	98
Советско-Гаванский	бородинский	2 904	2 904	300	280	93
	итого уголь	2 904	2 904	300	280	93
Итого		45 986	41 508	27 947	24 040	86
в т.ч.:	<i>М 100</i>	<i>6 742</i>	<i>6 427</i>	<i>2 126</i>	<i>2 134</i>	<i>100</i>
	н/прод всего	6 742	6 427	2 126	2 134	100
	<i>ургальский</i>	<i>11 517</i>	<i>9 528</i>	<i>9 528</i>	<i>6 782</i>	<i>71</i>
	<i>бородинский</i>	<i>22 901</i>	<i>20 727</i>	<i>13 038</i>	<i>12 651</i>	<i>97</i>
	<i>перяслowski</i>	<i>4 826</i>	<i>4 826</i>	<i>3 255</i>	<i>2 473</i>	<i>76</i>
	уголь всего	39 244	35 081	25 821	21 906	85

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
Хабаровского края**

**комитет по развитию топливно-
энергетического комплекса**

Карла Маркса ул., д. 56, г. Хабаровск, 680000
Тел.(4212) 40-21-73, Факс (4212) 40-24-55, 32-87-56, 37-86-20
E-mail: main@adm.khv.ru; <https://khabkrai.ru>

23.09.2020 № 56136-12.3.62

На № _____ от _____

Комитет Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса (далее – комитет), по вопросу "О ходе подготовки к отопительному периоду 2020/2021 года" к заседанию постоянного комитета Законодательной Думы края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, в рамках компетенции сообщает.

Подготовка объектов топливно-энергетического комплекса края к отопительному периоду 2020-2021 года осуществляется на основании распоряжений Правительства края от 30 апреля 2020 г. № 421-рп "Об итогах работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края в отопительный период 2019-2020 года и о задачах по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 года" и от 07 сентября 2020 г. № 939 "О ходе подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края к работе в отопительный период 2020/2021 года", согласно утвержденных графиков.

На подготовку энергосистемы края к предстоящему отопительному периоду 2020/2021 года, энергетическими компаниями направлено около 26,0 млрд. рублей. (факт 2019 года – 23,3 млрд. рублей)

- 3,3 млрд. рублей на ремонты энергетического оборудования (факт 2019 года – 3,3 млрд. рублей)

- 22,7 млрд. рублей на закупку топлива (факт 2019 года – 20,0 млрд. рублей)

Филиалом "Хабаровская генерация" АО "ДГК"

Для обеспечения надежной работы энергосистемы края, выполняется капитальный ремонт 18 единиц основного энергетического оборудования ТЭЦ (2019 год – 18 единиц).

По состоянию на 20.09.2020.

Выполнен ремонт 11 единиц (61 % от плана) энергетического оборудования:

К началу отопительного сезона АО "Дальневосточная генерирующая компания" необходимо осуществить завоз и накопление на ТЭЦ края: 1 174 тыс. тонн угля.

Задание по накоплению топлива к началу отопительного сезона на ТЭЦ энергосистемы края выполнено на 90 %. На складах ТЭЦ края находится 1060 тыс. тонн угля.

Филиалами АО "ДГК" СП "Хабаровские тепловые сети" и СП "Комсомольские тепловые сети" ведется реконструкция 12,4 км участков магистральных тепловых сетей, выполняется ремонт оборудования подкачивающих насосных станций, тепловых камер.

Выполнен ремонт 12,2 км в однострубно́м исчислении участков трубопроводов магистральных теплотрасс (98 % от годового плана).

Планируемый объем финансирования ремонтных работ на магистральных тепловых сетях АО "ДГК" на 2020 год - 866,1 млн. рублей, что на 50 млн. рублей выше плана 2019 года.

За счет дополнительного финансирования на 2020-2022 г. (303,6 млн. руб.) АО "ДГК" планирует выполнить дополнительный объем восстановления изоляции трубопроводов тепловых сетей по Хабаровскому краю протяженностью 32,2 км в однострубно́м исчислении.

Ремонтной программой филиала "Хабаровские электрические сети" АО "ДРСК" в 2020 году предусмотрено финансирование - 282,3 млн.руб. (2019 год – 228 млн. руб).

Ведется ремонт 522 км распределительных электрических сетей напряжением от 10 до 110 кВ (2019 год – 640 км).

По состоянию на 20.09.2020 филиалом "Хабаровские электрические сети" АО "ДРСК" отремонтировано 350 км распределительных электрических сетей (напряжением от 10 до 110 кВ) (67 % от годового плана).

Также ведется ремонт 1316 единиц электротехнического оборудования подстанций 110-35-10-0,4 кВ (план 2019 год – 904 единицы).

По состоянию на 20.09.2020 отремонтировано 845 единиц электротехнического оборудования трансформаторных подстанций (64 % от годового плана).

На выполнение работ по расчистке просеки филиалом "Хабаровские электрические сети" АО "ДРСК" на 2020 год запланировано выполнение работ на сумму 50,7 млн. руб. (без НДС).

Филиалом выполнена расчистка просек под воздушными линиями – 710 га, при плане – 1 034 га (69 % от годового плана).

АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" в 2020 году проводятся строительные-монтажные работы на 3 объектах сети газораспределения общей протяженностью 24,53 км. Стоимость работ составляет 71,5 млн. рублей.

Уровень готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон устанавливается Минэнерго России в зависимости от индекса готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон и размещается на сайте Минэнерго России не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным.

Решение о готовности оформляется соответствующим приказом Минэнерго России с выдачей паспорта готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон. Решение о готовности принимается не позднее 5 ноября текущего года.

При этом:

- а) уровень готовности "Не готов" устанавливается в случае, если индекс готовности меньше 0,95;
- б) уровень готовности "Готов с условиями" устанавливается в случае, если индекс готовности меньше 1 и больше либо равен 0,95;
- в) уровень готовности "Готов" устанавливается в случае, если индекс готовности равен 1.

Индексы готовности субъектов электроэнергетики по состоянию на 25 августа 2020 года

Субъект электроэнергетики	Объект электроэнергетики	Оценка объекта
АО "ДГК"	Амурская ТЭЦ	1,0
	Комсомольская ТЭЦ-1	0,96
	Комсомольская ТЭЦ-2	0,95
	Комсомольская ТЭЦ-3	0,99
	Майская ГРЭС	0,99
	Николаевская ТЭЦ	1,0
	Хабаровская ТЭЦ-1	0,96
	Хабаровская ТЭЦ-3	0,97
ПАО "ФСК ЕЭС"	Хабаровское ПМЭС	1,0
АО "ДРСК"	Хабаровские электрические сети	1,0
ОАО "РЖД"	Дальневосточная дирекция по энергообеспечению	0,99
АО "СО ЕЭС"	ОДУ Востока	1,0
	Хабаровское РДУ	1,0

Председатель комитета

ЭЦП

В.А. Белов